



Ayuntamiento de  
Amecameca  
Estado de México  
2022 - 2024



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de la Mujeres en México"

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**COORDINACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES**

TM/RFyE/0932/2023

Amecameca Estado de México a 05 de octubre de 2023

**Asunto:** Se entrega informe correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2023

**LIC. ROBERTO INDA GONZALEZ**  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
DEL ESTADO DE MÉXICO  
PRESENTE

**ACUSE**

CON AT'N A: **LIC. JAZMÍN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ**  
JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD

Por medio del presente reciba un cordial y afectuoso saludo, a la vez envío a usted el formato impreso que contiene el reporte del Sistema de Avance Físico y Financiero Mensual de los Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FORTAMUN**) ejercicio 2023 y Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FAISMUN**) ejercicio 2023; informes correspondientes del **01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023**, lo anterior para dar cumplimiento al artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin otro particular por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**  
"Gobierno para todos"

LIC. en C. **MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA**  
TESORERA MUNICIPAL



c.c.p. Lic. Emilio Salas Perea – Dirección de Auditoría de Desempeño de Desarrollo Social  
Archivo  
MPem/LMM/mpbh



Plaza de la Constitución S/N,  
Amecameca, Estado de México. C.P. 56900

Gobierno de Amecameca 2022-2024



REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 009 AMECAMECA / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2023, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DI  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 47,637,604.66 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                           |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |               |              | Inversión Ejercida |               |              | Metas Totales |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |       |
|-----------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|
| Control                     | Sector | Programa                  | SubPrograma                | Inciso                                            | Obra/Localidad                                                                                                                                                                                                                                                              | Mod. Ejec.     | Fec Ini Real   | Fec Ter Real   | Total              | R. del Fondo  | Intereses B. | Total              | R. del Fondo  | Intereses B. | U. Medida     | Aprobada | Aprob Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.  |
| 60781/0001                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA      | P NOMINA                   | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 (INCLUYE: AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y QUINQUENIO) / AMECAMECA DE JUAREZ                                                         | ADMINISTRACION | 2023-02-24     | 2023-12-31     | 15,310,630.06      | 15,310,630.06 | 0.00         | 8,825,255.47       | 8,825,255.47  | 0.00         | 80 ELEMENTO   | 109.00   |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 109         | 59      | 57.61 |
| 60782/0002                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA      | P NOMINA                   | 129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)  | PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 (INCLUYE: AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y QUINQUENIO) / AMECAMECA DE JUAREZ                                                                              | ADMINISTRACION | 2023-02-24     | 2023-12-31     | 1,350,701.00       | 1,350,701.00  | 0.00         | 753,183.37         | 753,183.37    | 0.00         | 80 ELEMENTO   | 12.00    |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 12          | 56      | 55.76 |
| 60784/0003                  | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 132 CAEM                                          | SUBSIDIO AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LAS MINISTRACIONES DEL FORTAMUNDF POR EL ADEUDO DE AGUA EN BLOQUE A LA CAEM / AMECAMECA DE JUAREZ | ADMINISTRACION | 2023-02-24     | 2023-12-31     | 21,030,120.38      | 21,030,120.38 | 0.00         | 16,381,684.23      | 16,381,684.23 | 0.00         | 81 PAGO       | 12.00    |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 60,000      | 78      | 77.88 |
| 60786/0004                  | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 263 CONAGUA                                       | SUBSIDIO AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA POR EL PAGO DE DERECHOS USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS RESIDUALES A LA CONAGUA / AMECAMECA DE JUAREZ       | ADMINISTRACION | 2023-02-24     | 2023-12-31     | 1,487,460.00       | 1,487,460.00  | 0.00         | 743,730.00         | 743,730.00    | 0.00         | 81 PAGO       | 4.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 60,000      | 50      | 50.00 |
| 60788/0005                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA      | I EQUIPAMIENTO             | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA / AMECAMECA DE JUAREZ                                                                                                                                                              | CONTRATO       | 2023-02-24     | 2023-12-31     | 783,354.96         | 783,354.96    | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 0.00         | 50 EQUIPO     | 103.00   |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 103         | 0       | 0.00  |
| 60789/0006                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA      | I EQUIPAMIENTO             | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ                                                                                                                                         | CONTRATO       | 2023-02-24     | 2023-12-31     | 86,965.20          | 86,965.20     | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 0.00         | 50 EQUIPO     | 6.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 12          | 0       | 0.00  |
| 60790/0007                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA      | I EQUIPAMIENTO             | 122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL   | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / AMECAMECA DE JUAREZ                                                                                                                                                 | CONTRATO       | 2023-02-24     | 2023-12-31     | 71,715.84          | 71,715.84     | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 0.00         | 50 EQUIPO     | 12.00    |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 12          | 0       | 0.00  |





REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 009 AMECAMECA / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2023, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 47,637,604.66 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                      |                 |                                             |                                                                                                                                                                              |            | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control                     | Sector | Programa             | SubPrograma     | Inciso                                      | Obra/Localidad                                                                                                                                                               | Mod. Ejec. | Fec Ini Real   | Fec Ter Real   | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida     | Aprobada | Aprob Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 60792/0008                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 / AMECAMECA DE JUAREZ | CONTRATO   | 2023-02-24     | 2023-12-31     | 2,934,036.28       | 2,934,036.28 | 0.00         | 2,202,566.60       | 2,202,566.60 | 0.00         | 34 VEHICULO   | 26.00    |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 60,000      | 79      | 75.05  |
| 60793/0009                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 / AMECAMECA DE JUAREZ         | CONTRATO   | 2023-02-24     | 2023-12-31     | 696,754.25         | 696,754.25   | 0.00         | 503,318.67         | 503,318.67   | 0.00         | 34 VEHICULO   | 10.00    |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 60,000      | 72      | 72.22  |
| 60794/0010                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | J PROGRAMA      | 295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PÚBLICA   | PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ                                                                       | CONTRATO   | 2023-02-24     | 2023-12-31     | 286,324.94         | 286,324.94   | 0.00         | 286,324.94         | 286,324.94   | 0.00         | 80 ELEMENTO   | 109.00   |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 109         | 100     | 100.00 |
| 60795/0011                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | J PROGRAMA      | 295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PÚBLICA   | PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / AMECAMECA DE JUAREZ                                                               | CONTRATO   | 2023-02-24     | 2023-12-31     | 25,623.48          | 25,623.48    | 0.00         | 25,623.48          | 25,623.48    | 0.00         | 80 ELEMENTO   | 12.00    |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 12          | 100     | 100.00 |
| 60796/0012                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | J PROGRAMA      | 295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PÚBLICA   | PAGO DE SEGUROS VEHICULARES PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ                                       | CONTRATO   | 2023-02-24     | 2023-12-31     | 351,724.39         | 351,724.39   | 0.00         | 351,724.39         | 351,724.39   | 0.00         | 80 ELEMENTO   | 25.00    |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 60,000      | 100     | 100.00 |
| 60797/0013                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | J PROGRAMA      | 295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PÚBLICA   | PAGO DE SEGUROS VEHICULARES PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / AMECAMECA DE JUAREZ                                                   | CONTRATO   | 2023-02-24     | 2023-12-31     | 85,000.00          | 85,000.00    | 0.00         | 85,000.00          | 85,000.00    | 0.00         | 80 ELEMENTO   | 30.00    |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 60,000      | 100     | 100.00 |
| 60798/0014                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO  | 120 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA BOMBEROS  | ADQUISICION DE CAMION CISTERNA DE 10 MIL LITROS, PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / AMECAMECA DE JUAREZ                                                   | CONTRATO   | 2023-02-24     | 2023-12-31     | 2,541,560.00       | 2,541,560.00 | 0.00         | 2,541,560.00       | 2,541,560.00 | 0.00         | 34 VEHICULO   | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 60,000      | 100     | 100.00 |
| 60799/0015                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO  | 123 ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBEROS     | ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA BOMBEROS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / AMECAMECA DE JUAREZ                                           | CONTRATO   | 2023-02-24     | 2023-12-31     | 595,633.32         | 595,633.32   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 50 EQUIPO     | 5.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 60,000      | 0       | 0.00   |




|                                          |       |               |               |      |               |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 15 | TOTAL | 47,637,604.10 | 47,637,604.10 | 0.00 | 32,699,971.15 | 32,699,971.15 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894 |
|------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Complementarios: 0 | Directa: 0 |
|--------------------|------------|



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 47,637,604.66 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |          |             |        |                |            | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |      |
|-----------------------------|--------|----------|-------------|--------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|------|
| Control                     | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real   | Fec Ter Real   | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida     | Aprobada | Aprob Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin. |

  
DOCTORA EN DERECHO  
PARLAMENTARIO IVETTE  
TOPETE GARCÍA  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL




  
MARIA DEL PILAR  
ESTRADA MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL



  
BLANCA ALICIA RIVERA  
PICAZO  
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS  
Y DESARROLLO URB.



  
LIC. PERLA LÓPEZ  
CARRILLO  
CONTRALOR MUNICIPAL





REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 009 AMECAMECA / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,002,807.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                       |                | Fec. Inl. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales   |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |       |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|
| Control                     | Sector | Programa                                          | SubPrograma                       | Inciso                                              | Obra/Localidad                                                                                                                                                                        | Mod. Ejec.     | Fec Inl Real   | Fec Ter Real   | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida       | Aprobada | Aprob Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.  |
| 61829/<br>0001<br>36001     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                            | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                                   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GALEANA, TRAMO: DE CALLE SATELITE A CALLE CENTRAL, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA / SAN PEDRO NEXAPA                           | CONTRATO       | 2023-03-27     | 2023-05-26     | 1,932,560.00       | 1,932,560.00 | 0.00         | 1,931,548.96       | 1,931,548.96 | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 1,485.74 |            | 2 COLONIA     | 1        | 700         | 100     | 99.94 |
| 61831/<br>0002<br>29836     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                            | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                                   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INSURGENTES, TRAMO: DE CALLE XICOTÉNCATL A CAD. 0+230.00, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ              | CONTRATO       | 2023-03-27     | 2023-05-27     | 2,633,215.00       | 2,633,215.00 | 0.00         | 2,632,078.52       | 2,632,078.52 | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 700.00   |            | 2 COLONIA     | 1        | 700         | 100     | 99.96 |
| 61894/<br>0003<br>35985     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                            | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                                   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MORELOS, TRAMO: DE CALLE CORONEL SILVESTRE LÓPEZ A CALLE SOLEDAD, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ       | CONTRATO       | 2023-04-27     | 2023-06-26     | 2,001,139.00       | 2,001,139.00 | 0.00         | 2,000,540.08       | 2,000,540.08 | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 1,974.30 |            | 2 COLONIA     | 1        | 700         | 100     | 99.96 |
| 61928/<br>0004<br>36011     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                            | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                                   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 5 DE FEBRERO, TRAMO: DE CALLE VICENTE GUERRERO AL CAD. 0+310, LOCALIDAD SAN FRANCISCO ZENTLALPAN / SAN FRANCISCO ZENTLALPAN | CONTRATO       | 2023-04-27     | 2023-07-26     | 2,555,636.00       | 2,555,636.00 | 0.00         | 2,349,466.89       | 2,349,466.89 | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 2,325.00 |            | 2 COLONIA     | 1        | 500         | 91      | 91.93 |
| 61962/<br>0005<br>36026     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                            | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                                   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE REYNA XOCHITL, TRAMO: DE CALLE PANAMA AL CAD 0 +189, LOCALIDAD SAN ANTONIO ZOYATZINGO / SAN ANTONIO ZOYATZINGO              | CONTRATO       | 2023-04-27     | 2023-07-26     | 2,156,712.00       | 2,156,712.00 | 0.00         | 2,153,624.68       | 2,153,624.68 | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 1,987.66 |            | 2 COLONIA     | 1        | 500         | 100     | 99.86 |
| 62979/<br>0006<br>57296     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                            | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | AMORTIZACIÓN DE CREDITO BANOBRAS 2022 / AMECAMECA DE JUAREZ                                                                                                                           | ADMINISTRACION | 2023-03-06     | 2023-10-31     | 4,617,802.13       | 4,617,802.13 | 0.00         | 2,637,798.34       | 2,637,798.34 | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 9.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 40,000      | 56      | 57.13 |
| 62980/<br>0007<br>36026     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                            | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | PAGO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 2022 / AMECAMECA DE JUAREZ                                                                                                                     | CONTRATO       | 2023-03-06     | 2023-10-31     | 952,555.47         | 952,555.47   | 0.00         | 704,416.22         | 704,416.22   | 0.00         | 01 METRO LINEAL | 9.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 40,000      | 73      | 73.95 |
| 64021/<br>0008<br>57296     | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA<br>BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA            | 207 PREPARATORIA (AULAS)                            | CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL EN ESCUELA PREPARATORIA ANEXA A LA NORMAL CLAVE 15BP0001W, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ                                          | CONTRATO       | 2023-07-01     | 2023-08-31     | 737,000.00         | 737,000.00   | 0.00         | 625,054.17         | 625,054.17   | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 72.38    |            | 5 ALUMNO      | 500      | 500         | 85      | 84.81 |
| 64022/<br>0009<br>107616    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA<br>BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA            | 203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)                | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CLAVE 15EJN0732T, LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA / SANTA ISABEL CHALMA                        | CONTRATO       | 2023-07-01     | 2023-08-31     | 709,020.00         | 709,020.00   | 0.00         | 212,465.37         | 212,465.37   | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 251.61   |            | 5 ALUMNO      | 300      | 300         | 30      | 29.97 |







REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 009 AMECAMECA / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,002,807.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción              |        |                                                             |                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |               |               | Inversión Ejercida |               |               | Metas Totales                |          |            | Beneficiarios    |          |             | Avances |       |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------|----------|------------|------------------|----------|-------------|---------|-------|
| Control                                  | Sector | Programa                                                    | SubPrograma                               | Inciso                                                                  | Obra/Localidad                                                                                                                                                                                                                                           | Mod. Ejec.   | Fec Ini Real   | Fec Ter Real   | Total              | R. del Fondo  | Intereses B.  | Total              | R. del Fondo  | Intereses B.  | U. Medida                    | Aprobada | Aprob Real | U. Medida        | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.  |
| 64023/<br>0010<br>125662                 | 16 OTP | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                      | C REHABILIT<br>ACION<br>DIRECTA           | 287 CENTROS<br>PARA LA<br>ATENCION<br>INTEGRAL DE<br>ADULTOS<br>MAYOYES | REHABILITACIÓN DEL CENTRO<br>PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL<br>DE PERSONAS ADULTAS<br>MAYORES (CASA DEL ADULTO<br>MAYOR) DE SANTIAGO<br>CUAUHTENCO, LOCALIDAD<br>SANTIAGO CUAUHTENCO /<br>SANTIAGO CUAUHTENCO                                                 | CONTRAT<br>O | 2023-07-01     | 2023-08-31     | 500,000.00         | 500,000.00    | 0.00          | 499,189.54         | 499,189.54    | 0.00          | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 214.85   |            | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 500         | 100     | 99.84 |
| 64025/<br>0011<br>109116                 | 05 EDU | 15 INFRAESTR<br>UCTURA<br>BASICA DEL<br>SECTOR<br>EDUCATIVO | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 293<br>SECUNDARIA<br>(CANCHAS<br>DEPORTIVAS)                            | CONSTRUCCION DE TECHADO<br>EN AREAS DE IMPARTICION DE<br>EDUCACION FISICA EN LA<br>ESCUELA SECUNDARIA<br>OFICIAL 1078 IZTACCIHUATL,<br>CLAVE 15EES1611Y,<br>LOCALIDAD SANTIAGO<br>CUAUHTENCO / SANTIAGO<br>CUAUHTENCO                                    | CONTRAT<br>O | 2023-07-01     | 2023-08-31     | 2,185,000.00       | 2,185,000.00  | 0.00          | 1,091,014.36       | 1,091,014.36  | 0.00          | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 480.00   |            | 5<br>ALUMNO      | 500      | 500         | 50      | 49.93 |
| 64029/<br>0012<br>37063                  | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                      | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 196 PAVIMENT<br>ACION                                                   | CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTO CON CONCRETO<br>ASFALTICO DE CALLE<br>ROSARIO, TRAMO: AV.<br>INDEPENDENCIA A LA CALLE<br>MORELOS, AMECAMECA DE<br>JUÁREZ / AMECAMECA DE<br>JUAREZ                                                                           | CONTRAT<br>O | 2023-07-01     | 2023-08-31     | 1,337,579.00       | 1,337,579.00  | 0.00          | 1,337,287.00       | 1,337,287.00  | 0.00          | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 1,240.85 |            | 2<br>COLONIA     | 1        | 500         | 100     | 99.98 |
| 64033/<br>0013<br>45690                  | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                      | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 196 PAVIMENT<br>ACION                                                   | CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTO DE CONCRETO<br>HIDRAULICO ESTAMPADO DE<br>CALLE SOR JUANA INÉS DE<br>LA CRUZ, TRAMO: DE LA<br>CARRETERA FEDERAL<br>MÉXICO CUAUTLA AL<br>CADENAMIENTO 0+070,<br>LOCALIDAD ALDEA REYES /<br>ALDEA DE LOS REYES (LOS<br>REYES) | CONTRAT<br>O | 2023-07-01     | 2023-08-31     | 792,997.00         | 792,997.00    | 0.00          | 768,538.00         | 768,538.00    | 0.00          | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 575.68   |            | 2<br>COLONIA     | 1        | 500         | 97      | 96.92 |
| 64034/<br>0014<br>37117                  | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                      | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 196 PAVIMENT<br>ACION                                                   | CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTO DE CONCRETO<br>HIDRAULICO DE CALLE<br>UNION, TRAMO DE CALLE<br>REYES VALENCIA A CAD. 0.031,<br>LOCALIDAD DE SAN PEDRO<br>NEXAPA / SAN PEDRO NEXAPA                                                                          | CONTRAT<br>O | 2023-07-01     | 2023-08-31     | 400,000.00         | 400,000.00    | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00          | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 351.54   |            | 2<br>COLONIA     | 1        | 500         | 0       | 0.00  |
| 66112/<br>0015<br>172830                 | 04 SAL | 16 INFRAESTR<br>UCTURA<br>BASICA DEL<br>SECTOR<br>SALUD     | A CONSTRUC<br>CION<br>DIRECTA             | 160<br>DISPENSARIO<br>MEDICO                                            | CONSTRUCCIÓN DE<br>DISPENSARIO MÉDICO EN<br>CASA DEL ADULTO MAYOR,<br>LOCALIDAD AMECAMECA DE<br>JUÁREZ / AMECAMECA DE<br>JUAREZ                                                                                                                          | CONTRAT<br>O | 2023-07-01     | 2023-08-31     | 2,000,000.00       | 2,000,000.00  | 0.00          | 599,943.47         | 599,943.47    | 0.00          | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 517.20   |            | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 700         | 30      | 30.00 |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 15 |        |                                                             |                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                |                | TOTAL              | 25,511,215.60 | 25,511,215.60 | 0.00               | 19,542,965.60 | 19,542,965.60 | 0.00                         |          |            |                  |          |             |         | 1112  |

Complementarios: 11

Directa: 4



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,002,807.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |          |             |        |                |            | Fec. Inl. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |      |
|-----------------------------|--------|----------|-------------|--------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|------|
| Control                     | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Inl Real   | Fec Ter Real   | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida     | Aprobada | Aprob Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin. |

DOCTORA EN DERECHO  
PARLAMENTARIO IVETTE  
TOPETE GARCÍA  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



MARIA DEL PILAR  
ESTRADA MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL



BLANCA ALICIA RIVERA  
PICAZO  
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS  
Y DESARROLLO URB.



LIC. PERLA LÓPEZ  
CARRILLO  
CONTRALOR MUNICIPAL

