



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 AMECAMECA

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AMECAMECA													No. 0010	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
28	REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	5,000	110101	4,000,000.00	30.00	1,200,000.00	69.95	2,797,813.03	0.00	0.0		
10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INSURGENTES TRAMO DE CALLE XICOTENCATLA	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	700	250101	2,633,215.00	0.00	0.00	0.00	0.0	30.00	789,964.00		
11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS TRAMO DE CALLE CORONEL SILVESTRE	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	700	250101	2,001,139.00	0.00	0.00	0.00	0.0	30.00	600,341.00		
12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ROSARIO TRAMO AV INDEPENDENCIA A CALLE MO	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	500	250101	1,337,579.00	0.00	0.00	0.00	0.0	30.00	401,273.00		
13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 5 DE FEBRERO TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRE	CONTRATO	SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	500	250101	2,555,636.00	0.00	0.00	0.00	0.0	30.00	766,890.00		
14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE REYNA XOCHITL TRAMO DE CALLE PANAMAAL CA	CONTRATO	SAN ANTONIO ZOYATZINGO	500	250101	2,156,712.00	0.00	0.00	0.00	0.0	30.00	647,013.00		
15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ TRAMO DE LA CA	CONTRATO	ALDEA DE LOS REYES	300	250101	804,064.46	0.00	0.00	0.00	0.0	98.82	792,997.00		
16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UNION TRAMO DE CALLE REYES VALENCIA AL CA	CONTRATO	SAN PEDRO NEXAPA	500	250101	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
6	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OCICIAL	CONTRATO	SANTIAGO CUAUHTENCO	500	250101	2,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GALEANA TRAMO DE CALLE SATELITE A CALLE C	CONTRATO	SAN PEDRO NEXAPA	700	250101	1,932,560.00	0.00	0.00	70.00	1,352,792.00	0.00	0.0		
17	Construcción de alumbrado público en calle Hidalgo y calle San Juan, en la Localidad de Amecameca de	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	5,000	260101	1,285,184.22	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION EN DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA	CONTRATO	MUNICIPIO DE AMECAMECA	5,000	260101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA UNION TRAMO DEL CAD 0+031 AL CAD 0+068	CONTRATO	SAN PEDRO NEXAPA	300	260101	658,801.12	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAS FLORES, TRAMO DE CALLE SATELITE AL CA	CONTRATO	SAN PEDRO NEXAPA	300	260101	865,219.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
5	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de calle Sor Juana Inés de la Cruz, tramo:	Contrato	ALDEA DE LOS REYES	500	260101	702,900.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
1	Apoyo económico para la rehabilitación de vialidades de la cabecera municipal y sus delegaciones	Contrato	Todo el municipio	5,000	260102	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
3	Apoyo económico para la construcción de alumbrado público en carretera Amecameca-Ayapango.	Contrato	Amecameca de Juárez	5,000	260102	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
4	Apoyo económico para la construcción de pavimento de concreto hidráulico y muro de contención en car	Contrato	Amecameca de Juárez	5,000	260102	16,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
29	REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DE BOULEVARD DE AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	5,000	110101	2,000,000.00	30.00	600,000.00	69.97	1,399,437.21	0.00	0.0		
2	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN ESCUELA PREPARATORIA ANEXA A LA NORMAL CLAVE 15EBP0001W LOCALIDAD	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	500	250101	737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	99.88	736,129.40		
3	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL PREPARATORIA OFICIAL NUM 253 CLAVE 15EBH0442J LOCALIDAD SAN PEDRO NEXA	CONTRATO	SAN PEDRO NEXAPA	500	250101	737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 AMECAMECA

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AMECAMECA								No. 0010							
DATO DE LA OBRA								AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
4	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 15EJN0732T, LOCAL	CONTRATO	SANTA ISABEL CHALMA	300	250101	709,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.89	708,217.89			
5	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA ISABEL CHALMA (CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA) LOCALIDAD SANTA	CONTRATO	SANTA ISABEL CHALMA	500	250101	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN CASA DEL ADULTO MAYOR, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ	CONTRATO	AMECAMECA DE JUÁREZ	700	250101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8	REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CASA DEL ADULTO MAY)	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	500	250101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	400,000.00			
19	Rehabilitación del Módulo Sanitario y Fachada principal del Edificio de Seguridad Pública Municipal	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	16,700	260101	1,285,184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20	Rehabilitación de Acceso y Salón Principal del Auditorio de la Delegación de San Diego Huehueteco,	CONTRATO	SAN DIEGO HUEHUECALCO	500	260101	1,862,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21	Construcción de 4 consultorios en la Unidad Básica de Rehabilitación Integral para la Salud (UBRIS)	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	500	260101	1,285,184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
24	Construcción de Clínica Veterinaria y Albergue temporal Canino, en la Localidad de Amecameca de Juárez	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	500	260101	2,570,368.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
25	Rehabilitación del velatorio y fachada principal del Panteón Del Castillo, Localidad de Amecameca	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	800	260101	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26	CONSTRUCCIÓN DE TERCERA CELDA EN EL RELLENO SANITARIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	800	260101	1,148,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
27	Construcción de 1 aula regional en Escuela Preparatoria Oficial Núm. 253 clave 15EBH0442J, Localidad	CONTRATO	SAN PEDRO NEHALPA	800	260101	737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	Apoyo económico para la construcción de la Tercera Celda en Relleno Sanitario Amecameca	CONTRATO	Amecameca de Juárez	5,000	260102	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	Apoyo económico para la construcción de pavimentación de concreto asfáltico de calle Rosario, Tramo	CONTRATO	Amecameca de Juárez	5,000	260102	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE AMECAMECA	CONTRATO	MUNICIPIO DE AMECAMECA	16,700	260101	1,285,184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LIC M GUADALUPE R AGUILAR RODRIGUEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. IVETTE TOPETE GARCIA

TITULAR UIPPE

LIC WILSON YANCHEZ SERRANO

TESORERA MUNICIPAL

MAR DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

BLANCA ALICIA RIVERA PICAZO

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
26	10	2023