



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 AMECAMECA

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE AMECAMECA					No.		0010					
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
							1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLORESA TRAMO DE CALLE LIVERPOOL AL CAD 0	CONTRATO	SANTA ISABEL CHALMA	300	250101	2,000,000.00	0.00	0.00	83.17	1,763,372.43	11.79	235,609.99		
12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TERANCO TRAMO DE CALLE GARDENIA A CALLE L	CONTRATO	SAN PEDRO NEXAPA	500	250101	3,330,593.00	0.00	0.00	98.54	3,282,428.24	1.45	48,149.63		
13	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON DEL SAPO TRAMO DEL CAD 0+000.00 A CAD 0+60.00 L	CONTRATO	SAN ANTONIO ZOYATZINGO	300	250101	132,755.00	0.00	0.00	96.37	127,937.19	3.56	4,728.54		
14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CAMPO FLORIDO TRAMO DEL CAD 0+000 A CAD 0	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	1,000	250101	2,568,750.00	0.00	0.00	0.00	0.0	15.00	443,512.50		
15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INSURGENTES TRAMO DE CAD 0+000 A CAD 0+1	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	100	250101	2,411,287.00	0.00	0.00	97.86	2,359,565.15	2.12	51,182.07		
16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAS FLORES TRAMO DEL CAD 0+000 A CAD 0+0	CONTRATO	SAN PEDRO NEXAPA	700	250101	915,464.00	0.00	0.00	89.18	816,431.85	10.79	98,787.33		
3	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZ	CONTRATO	SANTAGO CUAUHTECO	160	250101	2,115,268.00	0.00	0.00	29.98	634,436.70	55.66	1,165,134.68		
4	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO CLAVE CCEPR0099Y LOCALIDAD AMECAM	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	831	250101	618,049.00	0.00	0.00	0.00	0.0	99.98	617,894.88		
8	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	100	250101	471,932.00	0.00	0.00	0.00	0.0	91.81	433,284.86		
9	REHABILITACION DE LAVADEROS PUBLICOS DE LA CALLE LA ROSA LOCALIDAD AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	500	250101	213,402.00	0.00	0.00	0.00	0.0	30.00	64,020.60		
1	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRAY MARTIN DE VALENCIA TRAMO DEL ARCO A CALLE CRUZ VERDE	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	1,000	260101	1,285,184.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA UNION TRAMO DEL CAD 0+030 A CAD 0+137	CONTRATO	SAN PEDRO NEXAPA	500	260101	1,448,756.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SIN NOMBRE TRAMO DE CALLE CASTILLO TRAMO C	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	500	260101	1,285,184.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLES DE FEBRERO TRAMO DE CAD 0+000 AL CAD 0+1	CONTRATO	SAN FRANCISCO ZENTILPAN	1,600	260101	1,221,693.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE YUCATAN TRAMO DE CALLE RIO SECO TRAMO DEL	CONTRATO	SAN DIEGO HUEHUICALCO	700	260101	1,709,613.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
7	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE CONSTITUCION TRAMO DEL CAD 0+00	CONTRATO	ALDEA DE LOS REYES	700	260101	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
8	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CRUZ VERDE TRAMO DE 0+000 AL CAD 0+278.70	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	1,000	260101	2,744,416.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
1	CONSTRUCCION DE GUSCOS DE DULCES TIPICOS Y NUECES LOCALIDAD DE AMECAMECA DE JUAREZ MUNICIPIO DE AM	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	16,700	110101	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
2	CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM 283 FORJADORES DE LA PATRI	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	442	250101	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	45.86	705,298.60		
6	REHABILITACION DE AULAS (IMPERMEABILIZACION) EN ESCUELA PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA CLAVE CCT 15E	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	704	250101	239,280.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
4	CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZOYATZINGO MUNICIPIO DE AMECAMECA	CONTRATO	SAN ANTONIO ZOYATZINGO	800	260101	2,406,706.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 AMECAMECA

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AMECAMECA							No. 0010							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiaria	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
1	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	16,700	250101	1.00	0.00	0.00	57,433,589.00	574,335.89	0.00	0.00	0.00	0.00
10	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO TRAMO CAD 0+000 AL 0+134 LOCALIDAD SAN FRANCISCO	CONTRATO	SAN FRANCISCO ZENTRALPAN	300	250101	836,290.00	0.00	0.00	78.90	643,106.67	22.97	192,104.95		
5	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA CASA DEL PUERTO LOCALIDAD AMECAMECA DE J	CONTRATO	AMECAMECA DE JUAREZ	1,000	250101	1,812,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.46	1,023,292.63		
7	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV DEL EJIDO TRAMO DE RIO PANAYAA CAD 0+300 LOCALIDAD SANTIAGO	CONTRATO	SANTIAGO CUAUHTEMCO	700	250101	1,165,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.94	1,164,731.40		

Ayuntamiento de Amecameca Estado de México 2022 - 2024

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

SECRETARÍO DEL AYUNTAMIENTO

MRO. LUIS ALBERTO GALICIA GUZMAN

Ayuntamiento de Amecameca Estado de México 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. IVETTE TOPETE GARCIA

Ayuntamiento de Amecameca Estado de México 2022 - 2024

TITULAR UIPPE

TITULAR UIPPE

LIC. VIANEY SANCHEZ SERRANO

Ayuntamiento de Amecameca Estado de México 2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

LC MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

Ayuntamiento de Amecameca Estado de México 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

BLANCA ALICIA RIVERA PICAZO

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
24	10	2024