



**Ayuntamiento de Amecameca**  
Estado de México  
2025 - 2027



08 JUL 2025

**RECIBIDO PRESIDENCIA**



"2025. Bicentenario de la vida Municipal en el Estado de México"

**ACUSE**

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**COORDINACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES**

AME/TM/DIR/RFyE/0646/EXT/2025

Amecameca Estado de México a 07 de junio de 2025

**Asunto:** Se entrega informe correspondiente al mes de JUNIO 2025

**LIC. MÓNICA PÉREZ LÓPEZ**  
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
DEL ESTADO DE MÉXICO  
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial y afectuoso saludo, a la vez envío a usted el formato impreso que contiene el reporte del Sistema de Avance Físico y Financiero Mensual de los Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FORTAMUN**) ejercicio 2025 y Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FAISMUN**) ejercicio 2025, informes correspondientes del **01 al 30 de JUNIO de 2025**, lo anterior para dar cumplimiento al artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin otro particular por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**

"Gobierno para todos"

"Juntos construyendo el futuro"



Ayuntamiento de Amecameca  
Estado de México  
2025-2027



**LIC. PERLA LÓPEZ CARRILLO**  
TESORERA MUNICIPAL

**TESORERÍA MUNICIPAL**



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



**FINANZAS**  
SECRETARÍA DE FINANZAS

07 JUL 2025

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Hora:

Recibe:

c.c.p. C.P. Lilliana Dávalos Ham – Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

c.c.p. Dra. Ivette Tobo García – Presidenta Municipal Constitucional – para conocimiento

Plaza de la Constitución S/N,

Amecameca, Estado de México. C.P. 56900

ALC/ATRG/MNL/Amc

Tel. 59 7978 0989

Gobierno de Amecameca 2025-2027



REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 009 AMECAMECA / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 53,001,437.60 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |           |                                     |                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |               |              | Inversión Ejercida |               |              | Metas Totales      |          |            | Beneficiarios      |          |             | Avances |       |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|----------|------------|--------------------|----------|-------------|---------|-------|
| Control                     | Sector    | Programa                            | SubPrograma                          | Inciso                                                        | Obra/Localidad                                                                                                                                                                                                                              | Mod. Ejec.         | Fec Ini Real   | Fec Ter Real   | Total              | R. del Fondo  | Intereses B. | Total              | R. del Fondo  | Intereses B. | U. Medida          | Aprobada | Aprob Real | U. Medida          | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.  |
| 76377/<br>0001              | 09<br>GOB | SP<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA          | P NOMINA                             | 128 NOMINA<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA<br>(PERSONAL<br>OPERATIVO) | PAGO DE NÓMINA DEL<br>PERSONAL OPERATIVO DE LA<br>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD<br>PÚBLICA Y TRÁNSITO<br>MUNICIPAL, DEL PERIODO DE<br>ENERO A DICIEMBRE DE 2025<br>(INCLUYE: AGUINALDO, PRIMA<br>VACACIONAL Y QUINQUENIO) /<br>AMECAMECA DE JUAREZ | ADMINIST<br>RACION | 2025-03-06     | 2025-12-31     | 14,797,972.00      | 14,797,972.00 | 0.00         | 5,290,498.96       | 5,290,498.96  | 0.00         | 80<br>ELEMEN<br>TO | 24.00    |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 106         | 35      | 35.75 |
| 76385/<br>0002              | 09<br>GOB | SP<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA          | P NOMINA                             | 129 NOMINA<br>PROTECCION<br>CIVIL<br>(PERSONAL<br>OPERATIVO)  | PAGO DE NÓMINA AL<br>PERSONAL OPERATIVO DE LA<br>COORDINACIÓN DE<br>PROTECCIÓN CIVIL DEL<br>PERIODO DE ENERO A<br>DICIEMBRE DE 2025 (INCLUYE:<br>AGUINALDO, PRIMA<br>VACACIONAL Y QUINQUENIO) /<br>AMECAMECA DE JUAREZ                      | ADMINIST<br>RACION | 2025-03-06     | 2025-12-31     | 1,728,150.00       | 1,728,150.00  | 0.00         | 703,195.23         | 703,195.23    | 0.00         | 80<br>ELEMEN<br>TO | 24.00    |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 16          | 41      | 40.70 |
| 76417/<br>0003              | 09<br>GOB | SP<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA          | O MANTENIMI<br>ENTO                  | 126 REPARACION<br>Y MANTENIMI<br>ENTO DE<br>VEHICULOS         | PAGO DE CONSUMO DE<br>COMBUSTIBLE DEL PARQUE<br>VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN<br>DE SEGURIDAD PÚBLICA Y<br>TRÁNSITO MUNICIPAL DEL<br>PERIODO DE ENERO A<br>DICIEMBRE DE 2025 /<br>AMECAMECA DE JUAREZ                                           | CONTRAT<br>O       | 2025-03-06     | 2025-12-31     | 4,940,000.00       | 4,940,000.00  | 0.00         | 2,009,530.88       | 2,009,530.88  | 0.00         | 34<br>VEHICUL<br>O | 27.00    |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 53,441      | 39      | 40.67 |
| 76425/<br>0004              | 09<br>GOB | SP<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA          | O MANTENIMI<br>ENTO                  | 126 REPARACION<br>Y MANTENIMI<br>ENTO DE<br>VEHICULOS         | PAGO DE CONSUMO DE<br>COMBUSTIBLE DEL PARQUE<br>VEHICULAR DE LA<br>COORDINACIÓN DE<br>PROTECCIÓN CIVIL Y<br>BOMBEROS DEL PERIODO DE<br>ENERO A DICIEMBRE DE 2025 /<br>AMECAMECA DE JUAREZ                                                   | CONTRAT<br>O       | 2025-03-06     | 2025-12-31     | 924,000.00         | 924,000.00    | 0.00         | 384,387.34         | 384,387.34    | 0.00         | 34<br>VEHICUL<br>O | 6.00     |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 53,441      | 41      | 41.60 |
| 76432/<br>0005              | 08<br>ADM | SF<br>SANEAMIENT<br>O<br>FINANCIERO | Q ADEUDO<br>EJERCICIOS<br>ANTERIORES | 132 CAEM                                                      | SUBSIDIO POR LOS<br>DESCUENTOS REALIZADOS A<br>LAS MINISTRACIONES DEL<br>FORTAMUNDF 2025, POR EL<br>ADEUDO DE AGUA EN BLOQUE<br>A LA CAEM / AMECAMECA DE<br>JUAREZ                                                                          | ADMINIST<br>RACION | 2025-03-06     | 2025-12-31     | 24,359,410.00      | 24,359,410.00 | 0.00         | 11,559,035.07      | 11,559,035.07 | 0.00         | 81 PAGO            | 12.00    |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 53,441      | 47      | 47.45 |
| 76439/<br>0006              | 09<br>GOB | SP<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA          | I EQUIPAMIE<br>NTO                   | 008 ADQUISICION<br>DE<br>VEHICULOS<br>P/SEGURIDAD<br>PUBLICA  | ADQUISICIÓN DE DOS<br>CAMIONETAS PICK UP<br>EQUIPADAS PARA PATRULLA,<br>PARA LA DIRECCIÓN DE<br>SEGURIDAD PÚBLICA Y<br>TRÁNSITO MUNICIPAL. /<br>AMECAMECA DE JUAREZ                                                                         | CONTRAT<br>O       | 2025-03-06     | 2025-12-31     | 1,700,000.00       | 1,700,000.00  | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 0.00         | 34<br>VEHICUL<br>O | 2.00     |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 53,441      | 0       | 0.00  |
| 76444/<br>0007              | 09<br>GOB | SP<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA          | J PROGRAMA                           | 295 SEGURO<br>DE VIDA PARA<br>SEGURIDAD<br>PÚBLICA            | PAGO DE SEGUROS<br>VEHICULARES PARA LAS<br>UNIDADES ADSCRITAS A LA<br>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD<br>PÚBLICA Y TRÁNSITO<br>MUNICIPAL / AMECAMECA DE<br>JUAREZ                                                                                    | CONTRAT<br>O       | 2025-03-06     | 2025-12-31     | 655,056.00         | 655,056.00    | 0.00         | 30,978.84          | 30,978.84     | 0.00         | 80<br>ELEMEN<br>TO | 27.00    |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 53,441      | 5       | 4.73  |
| 76447/<br>0008              | 09<br>GOB | SP<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA          | J PROGRAMA                           | 295 SEGURO<br>DE VIDA PARA<br>SEGURIDAD<br>PÚBLICA            | PAGO DE SEGUROS<br>VEHICULARES PARA<br>UNIDADES ADSCRITAS A LA<br>COORDINACIÓN DE<br>PROTECCIÓN CIVIL /<br>AMECAMECA DE JUAREZ                                                                                                              | CONTRAT<br>O       | 2025-03-06     | 2025-12-31     | 511,940.00         | 511,940.00    | 0.00         | 16,944.36          | 16,944.36     | 0.00         | 80<br>ELEMEN<br>TO | 6.00     |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 53,441      | 3       | 3.31  |
| 76453/<br>0009              | 09<br>GOB | SP<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA          | J PROGRAMA                           | 295 SEGURO<br>DE VIDA PARA<br>SEGURIDAD<br>PÚBLICA            | PAGO DE SEGUROS DE VIDA<br>PARA ELEMENTOS DE LA<br>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD<br>PÚBLICA Y TRÁNSITO /<br>AMECAMECA DE JUAREZ                                                                                                                    | CONTRAT<br>O       | 2025-03-06     | 2025-12-31     | 359,258.00         | 359,258.00    | 0.00         | 274,590.96         | 274,590.96    | 0.00         | 80<br>ELEMEN<br>TO | 106.00   |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 106         | 76      | 76.43 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 009 AMECAMECA / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 53,001,437.60 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción              |           |                            |                     |                                                              |                                                                                                                                                   |              | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |               |               | Inversión Ejercida |               |               | Metas Totales      |          |            | Beneficiarios      |          |             | Avances |       |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------|--------------------|----------|-------------|---------|-------|
| Control                                  | Sector    | Programa                   | SubPrograma         | Inciso                                                       | Obra/Localidad                                                                                                                                    | Mod. Ejec.   | Fec Ini Real   | Fec Ter Real   | Total              | R. del Fondo  | Intereses B.  | Total              | R. del Fondo  | Intereses B.  | U. Medida          | Aprobada | Aprob Real | U. Medida          | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.  |
| 76455/<br>0010                           | 09<br>GOB | SP<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA | J PROGRAMA          | 295 SEGURO<br>DE VIDA PARA<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA           | PAGO DE SEGUROS DE VIDA<br>PARA ELEMENTOS DE LA<br>COORDINACIÓN DE<br>PROTECCIÓN CIVIL /<br>AMECAMECA DE JUAREZ                                   | CONTRAT<br>O | 2025-03-06     | 2025-12-31     | 30,361.00          | 30,361.00     | 0.00          | 27,995.41          | 27,995.41     | 0.00          | 80<br>ELEMEN<br>TO | 16.00    |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 53,441      | 92      | 92.21 |
| 76477/<br>0011                           | 09<br>GOB | SP<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA | I EQUIPAMEN<br>TO   | 121 ADQUISICION<br>DE EQUIPO<br>PARA<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES<br>PARA EL PERSONAL DE<br>SEGURIDAD PÚBLICA /<br>AMECAMECA DE JUAREZ                                                     | CONTRAT<br>O | 2025-03-06     | 2025-12-31     | 1,176,000.00       | 1,176,000.00  | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00          | 50<br>EQUIPO       | 99.00    |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 106         | 0       | 0.00  |
| 76483/<br>0012                           | 09<br>GOB | SP<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA | I EQUIPAMEN<br>TO   | 121 ADQUISICION<br>DE EQUIPO<br>PARA<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES<br>PARA EL PERSONAL DE<br>TRÁNSITO MUNICIPAL /<br>AMECAMECA DE JUAREZ                                                    | CONTRAT<br>O | 2025-03-06     | 2025-12-31     | 240,000.00         | 240,000.00    | 0.00          | 237,944.80         | 237,944.80    | 0.00          | 50<br>EQUIPO       | 16.00    |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 16          | 99      | 99.15 |
| 76484/<br>0013                           | 09<br>GOB | SP<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA | I EQUIPAMEN<br>TO   | 122 ADQUISICION<br>DE EQUIPO<br>PARA<br>PROTECCION<br>CIVIL  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES<br>PARA EL PERSONAL DE<br>PROTECCIÓN CIVIL Y<br>BOMBEROS / AMECAMECA DE<br>JUAREZ                                        | CONTRAT<br>O | 2025-03-06     | 2025-12-31     | 168,000.00         | 168,000.00    | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00          | 50<br>EQUIPO       | 15.00    |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 15          | 0       | 0.00  |
| 76486/<br>0014                           | 09<br>GOB | SP<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA | O MANTENIMI<br>ENTO | 126 REPARACION<br>Y MANTENIMI<br>ENTO DE<br>VEHICULOS        | REPARACIÓN Y<br>MANTENIMIENTO DE<br>UNIDADES ADSCRITAS A LA<br>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD<br>PÚBLICA Y TRÁNSITO<br>MUNICIPAL / AMECAMECA DE<br>JUAREZ | CONTRAT<br>O | 2025-03-06     | 2025-12-31     | 1,043,290.60       | 1,043,290.60  | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00          | 34<br>VEHICUL<br>O | 28.00    |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 53,441      | 0       | 0.00  |
| 76487/<br>0015                           | 09<br>GOB | SP<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA | I EQUIPAMEN<br>TO   | 121 ADQUISICION<br>DE EQUIPO<br>PARA<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA | ADQUISICIÓN DE 61 LOCKERS<br>PARA LA DIRECCIÓN DE<br>SEGURIDAD PÚBLICA Y<br>TRÁNSITO MUNICIPAL /<br>AMECAMECA DE JUAREZ                           | CONTRAT<br>O | 2025-03-06     | 2025-12-31     | 338,000.00         | 338,000.00    | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00          | 50<br>EQUIPO       | 61.00    |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 61          | 0       | 0.00  |
| 76490/<br>0016                           | 09<br>GOB | SP<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA | I EQUIPAMEN<br>TO   | 121 ADQUISICION<br>DE EQUIPO<br>PARA<br>SEGURIDAD<br>PUBLICA | EQUIPAMIENTO PARA LA<br>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD<br>PÚBLICA Y TRÁNSITO<br>MUNICIPAL / AMECAMECA DE<br>JUAREZ                                        | CONTRAT<br>O | 2025-03-06     | 2025-12-31     | 30,000.00          | 30,000.00     | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00          | 50<br>EQUIPO       | 5.00     |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 2           | 0       | 0.00  |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 16 |           |                            |                     |                                                              |                                                                                                                                                   |              |                |                | TOTAL              | 53,001,437.60 | 53,001,437.60 | 0.00               | 20,535,101.85 | 20,535,101.85 | 0.00               |          |            |                    |          |             |         | 478   |

Complementarios: 0

Directa: 0

  
MTRA. IVETTE TOPETE  
GARCIA  
Ayuntamiento de  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2025-2027

  
LIC. PERLA LÓPEZ  
CARRILLO  
Ayuntamiento de  
TESORERA MUNICIPAL  
2025-2027

  
Ayuntamiento de  
Amecameca  
Estado de México  
2025-2027  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PUBLICAS  
ING. NARCISO MENDOZA  
CASTILLO  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS

  
Ayuntamiento de  
Amecameca  
Estado de México  
2025-2027  
ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL MUNICIPAL  
MTRA. MAYRA JANINA  
FLORES SERRANO  
TITULAR DEL ORGANO  
INTERNO DE CONTROL

PRESIDENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO  
Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD  
Y PLANEACIÓN

COLORÍN #101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
TEL: (01722) 6250482  
TEL: (01722) 6250489



REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 009 AMECAMECA / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 27,447,284.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                                                             |                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                             |              | Fec. Inl. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales                |          |            | Beneficiarios      |          |             | Avances |      |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------|----------|------------|--------------------|----------|-------------|---------|------|
| Control                     | Sector | Programa                                                    | SubPrograma                          | Inciso                                        | Obra/Localidad                                                                                                                                                                                                              | Mod. Ejec.   | Fec Ini Real   | Fec Ter Real   | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida                    | Aprobada | Aprob Real | U. Medida          | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin. |
| 78014/<br>0001<br>22104     | 05 EDU | 15 INFRAESTR<br>UCTURA<br>BASICA DEL<br>SECTOR<br>EDUCATIVO | A CONSTRUCCION<br>DIRECTA            | 429 TECHADO<br>EN ÁREAS DE<br>USO<br>MÚLTIPLE | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO<br>EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE<br>EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN<br>DE NIÑOS NEZAHUALCÓYOTL<br>CCT 15DJN1832Z, EN LA<br>LOCALIDAD AMECAMECA DE<br>JUÁREZ / AMECAMECA DE<br>JUAREZ                         | CONTRAT<br>O | 2025-07-15     | 2025-10-12     | 1,129,818.61       | 1,129,818.61 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 280.00   |            | 5<br>ALUMNO        | 1        | 150         | 0       | 0.00 |
| 78015/<br>0002<br>22314     | 05 EDU | 15 INFRAESTR<br>UCTURA<br>BASICA DEL<br>SECTOR<br>EDUCATIVO | A CONSTRUCCION<br>DIRECTA            | 429 TECHADO<br>EN ÁREAS DE<br>USO<br>MÚLTIPLE | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO<br>EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE<br>EDUCACIÓN FÍSICA EN<br>ESCUELA OFICIAL No 0718<br>GENERAL VICENTE GUERRERO<br>CLAVE 15EES1074P, EN LA<br>LOCALIDAD AMECAMECA DE<br>JUAREZ / AMECAMECA DE<br>JUAREZ | CONTRAT<br>O | 2025-07-15     | 2025-10-12     | 2,499,336.10       | 2,499,336.10 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 640.00   |            | 5<br>ALUMNO        | 1        | 580         | 0       | 0.00 |
| 78020/<br>0003<br>21340     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                      | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMEN<br>TARIA | 390 PAVIMENT<br>ACIÓN                         | CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTACIÓN DE<br>CONCRETO ASFALTICO DE<br>CALLE CERRADA DE<br>MORELOS, TRAMO: DEL CAD.<br>0+000.00 AL CAD. 0+140.00, EN<br>LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO<br>HUEHUECALCO / SAN DIEGO<br>HUEHUECALCO        | CONTRAT<br>O | 2025-07-15     | 2025-09-12     | 2,232,611.91       | 2,232,611.91 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 1,493.50 |            | 3<br>POBLAD<br>O   | 1        | 500         | 0       | 0.00 |
| 78021/<br>0004<br>20407     | 15 AYS | DR DRENAJE                                                  | A CONSTRUCCION<br>DIRECTA            | 408 RED DE<br>DRENAJE<br>SANITARIO<br>(PIR)   | INTRODUCCION DE LINEA DE<br>DRENAJE SANITARIO DE CALLE<br>INSURGENTES, TRAMO: DE<br>CALLE SANTA CRUZ A CALLE<br>ALVARO OBREGON, EN LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>FRANCISCO ZENTLALPAN /<br>SAN FRANCISCO ZENTLALPAN             | CONTRAT<br>O | 2025-07-15     | 2025-09-12     | 597,522.22         | 597,522.22   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01<br>METRO<br>LINEAL        | 110.00   |            | 3<br>POBLAD<br>O   | 1        | 250         | 0       | 0.00 |
| 78022/<br>0005<br>20406     | 15 AYS | DR DRENAJE                                                  | A CONSTRUCCION<br>DIRECTA            | 408 RED DE<br>DRENAJE<br>SANITARIO<br>(PIR)   | INTRODUCCION DE LINEA DE<br>DRENAJE SANITARIO DE CALLE<br>CALVARIO, TRAMO: DE CALLE<br>20 DE NOVIEMBRE AL CAD.<br>0+200.00, EN LA LOCALIDAD DE<br>SANTIAGO CUAUHTENCO /<br>SANTIAGO CUAUHTENCO                              | CONTRAT<br>O | 2025-07-15     | 2025-09-12     | 1,000,000.00       | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01<br>METRO<br>LINEAL        | 240.00   |            | 3<br>POBLAD<br>O   | 1        | 300         | 0       | 0.00 |
| 78024/<br>0006<br>48395     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                      | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMEN<br>TARIA | 389 PARQUE<br>PÚBLICO                         | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE<br>PUBLICO EN PASEO DEL<br>SABER, EN LA LOCALIDAD DE<br>AMECAMECA DE JUÁREZ /<br>AMECAMECA DE JUAREZ                                                                                                 | CONTRAT<br>O | 2025-07-08     | 2025-10-05     | 1,250,000.00       | 1,250,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 646.55   |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 500         | 0       | 0.00 |
| 78027/<br>0007<br>19877     | 15 AYS | DR DRENAJE                                                  | C REHABILIT<br>ACION<br>DIRECTA      | 408 RED DE<br>DRENAJE<br>SANITARIO<br>(PIR)   | REHABILITACION DE<br>BROCALES CON TAPA DE<br>POZOS DE VISITA EN CALLES<br>DEL MUNICIPIO DE<br>AMECAMECA / AMECAMECA DE<br>JUAREZ                                                                                            | CONTRAT<br>O | 2025-07-08     | 2025-09-05     | 450,000.00         | 450,000.00   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 44.00    |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 200         | 0       | 0.00 |
| 78029/<br>0008<br>20703     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                      | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMEN<br>TARIA | 390 PAVIMENT<br>ACIÓN                         | PAVIMENTACION CON<br>CONCRETO ASFALTICO DE<br>CALLE LIBERTAD, TRAMO: DE<br>CALLE JUAREZ A CALLE<br>NUEVO MÉXICO, EN LA<br>LOCALIDAD DE AMECAMECA<br>DE JUAREZ / AMECAMECA DE<br>JUAREZ                                      | CONTRAT<br>O | 2025-07-08     | 2025-09-05     | 1,205,847.00       | 1,205,847.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 844.52   |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 300         | 0       | 0.00 |
| 78030/<br>0009<br>21244     | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N                                      | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMEN<br>TARIA | 390 PAVIMENT<br>ACIÓN                         | PAVIMENTACION CON<br>CONCRETO ASFALTICO DE<br>CALLE VICTORIA, TRAMO: DE<br>CALLE 20 DE NOVIEMBRE A<br>CALLE JUAREZ, EN LA<br>LOCALIDAD AMECAMECA DE<br>JUAREZ / AMECAMECA DE<br>JUAREZ                                      | CONTRAT<br>O | 2025-07-08     | 2025-09-05     | 2,931,387.00       | 2,931,387.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 2,555.14 |            | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1        | 800         | 0       | 0.00 |



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 009 AMECAMECA / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 27,447,284.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción              |        |            |                        |                                    |                                                                                                                                                                                           |            | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |               |               | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales   |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |      |
|------------------------------------------|--------|------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|------|
| Control                                  | Sector | Programa   | SubPrograma            | Inciso                             | Obra/Localidad                                                                                                                                                                            | Mod. Ejec. | Fec Ini Real   | Fec Ter Real   | Total              | R. del Fondo  | Intereses B.  | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida       | Aprobada | Aprob Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin. |
| 78031/001021161                          | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA DE POPOCATEPETL, TRAMO: DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+132.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZOYATZINGO / SAN ANTONIO ZOYATZINGO | CONTRATO   | 2025-07-08     | 2025-09-05     | 552,477.78         | 552,477.78    | 0.00          | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL | 132.00   |            | 3 POBLADO     | 1        | 250         | 0       | 0.00 |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 10 |        |            |                        |                                    |                                                                                                                                                                                           |            |                |                | TOTAL              | 13,849,000.62 | 13,849,000.62 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00            |          |            |               |          |             |         | 0    |

Complementarios: 4 Directa: 6

MTRA. IVETTE TOPETE  
GARCIA  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

Ayuntamiento de Amecameca  
Estado de México  
2025-2027  
**PRESIDENCIA**

Ayuntamiento de Amecameca  
Estado de México  
2025-2027  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
  
LIC. PERLA LÓPEZ  
CARRILLO  
TESORERA MUNICIPAL

Ayuntamiento de Amecameca  
Estado de México  
2025-2027  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
  
ING. NARCISO MENDOZA  
CASTILLO  
DIRECTOR DE OBRAS  
PÚBLICAS

Ayuntamiento de Amecameca  
Estado de México  
2025-2027  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL**  
  
MTRA. MAYRA JANINA  
FLORES SERRANO  
TITULAR DEL ORGANO  
INTERNO DE CONTROL