

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 47,637,604.66 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
60781/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DEL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 (INCLUYE: AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y QUINQUENIO) / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	15,391,535.00	15,391,535.00	0.00	5,246,499.39	5,246,499.39	0.00	80 ELEMENTO	109.00		4 MUNICIPIO	1	109	35	34.09
60782/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 (INCLUYE: AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y QUINQUENIO) / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	1,350,701.00	1,350,701.00	0.00	511,522.86	511,522.86	0.00	80 ELEMENTO	12.00		4 MUNICIPIO	1	12	38	37.87
60784/0003	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	SUBSIDIO AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LAS MINISTRACIONES DEL FORTAMUNDF POR EL ADEUDO DE AGUA EN BLOQUE A LA CAEM / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	21,030,120.38	21,030,120.38	0.00	10,358,794.25	10,358,794.25	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	60,000	50	49.25
60786/0004	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	SUBSIDIO AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA POR EL PAGO DE DERECHOS USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS RESIDUALES A LA CONAGUA / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	1,487,460.00	1,487,460.00	0.00	371,865.00	371,865.00	0.00	81 PAGO	4.00		4 MUNICIPIO	1	60,000	25	25.00
60788/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2023-02-24	2023-12-31	783,354.96	783,354.96	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	103.00		4 MUNICIPIO	1	103	0	0.00
60789/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2023-02-24	2023-12-31	86,965.20	86,965.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	6.00		4 MUNICIPIO	1	6	0	0.00
60790/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2023-02-24	2023-12-31	71,715.84	71,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPIO	1	12	0	0.00



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 47,637,604.66 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
60792/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2023-02-24	2023-12-31	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	1,407,908.68	1,407,908.68	0.00	34 VEHICULO	26.00		4 MUNICIPIO	1	60,000	52	51.01
60793/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2023-02-24	2023-12-31	684,000.00	684,000.00	0.00	326,865.65	326,865.65	0.00	34 VEHICULO	10.00		4 MUNICIPIO	1	60,000	47	47.79
60794/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2023-02-24	2023-12-31	383,500.00	383,500.00	0.00	286,324.94	286,324.94	0.00	80 ELEMENTO	109.00		4 MUNICIPIO	1	109	100	74.66
60795/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2023-02-24	2023-12-31	25,818.78	25,818.78	0.00	25,623.48	25,623.48	0.00	80 ELEMENTO	12.00		4 MUNICIPIO	1	12	100	99.24
60796/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2023-02-24	2023-12-31	352,108.00	352,108.00	0.00	351,724.39	351,724.39	0.00	80 ELEMENTO	25.00		4 MUNICIPIO	1	60,000	100	99.89
60797/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2023-02-24	2023-12-31	85,445.00	85,445.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	80 ELEMENTO	30.00		4 MUNICIPIO	1	60,000	100	99.48
60798/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	120 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA BOMBEROS	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA DE 10 MIL LITROS, PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2023-02-24	2023-12-31	2,552,000.00	2,552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	60,000	0	0.00
60799/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	123 ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBEROS	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA BOMBEROS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2023-02-24	2023-12-31	592,880.50	592,880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	5.00		4 MUNICIPIO	1	60,000	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 15									TOTAL	47,637,604.66	47,637,604.66	0.00	18,972,128.64	18,972,128.64	0.00							647

Complementarios: 0	Directa: 0
--------------------	------------



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 47,637,604.66 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inl. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.


DOCTORA EN DERECHO
PARLAMENTARIO IVETTE
TOPETE GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL




MARIA DEL PILAR
ESTRADA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL




BLANCA ALICIA RIVERA
PICAZO
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URB.




LIC. PERLA LÓPEZ
CARRILLO
CONTRALOR MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,002,807.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
61829/ 0001 36001	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GALEANA, TRAMO: DE CALLE SATELITE A CALLE CENTRAL, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA / SAN PEDRO NEXAPA	CONTRATO	2023-03-27	2023-05-26	1,932,560.00	1,932,560.00	0.00	579,646.68	579,646.68	0.00	02 METRO CUADRADO	1,485.74		2 COLONIA	1	700	30	29.99	
61831/ 0002 29836	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INSURGENTES, TRAMO: DE CALLE XICOTÉNCATL A CAD. 0+230.00, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2023-03-27	2023-05-27	2,633,215.00	2,633,215.00	0.00	789,623.55	789,623.55	0.00	02 METRO CUADRADO	700.00		2 COLONIA	1	700	30	29.99	
61894/ 0003 35985	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MORELOS, TRAMO: DE CALLE CORONEL SILVESTRE LÓPEZ A CALLE SOLEDAD, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2023-04-27	2023-06-26	2,001,139.00	2,001,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,974.30		2 COLONIA	1	700	0	0.00	
61928/ 0004 36011	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 5 DE FEBRERO, TRAMO: DE CALLE VICENTE GUERRERO AL CAD. 0+310, LOCALIDAD SAN FRANCISCO ZENTLALPAN / SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	CONTRATO	2023-04-27	2023-07-26	2,555,636.00	2,555,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,325.00		2 COLONIA	1	500	0	0.00	
61962/ 0005 36026	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE REYNA XOCHITL, TRAMO: DE CALLE PANAMA AL CAD 0 +189, LOCALIDAD SAN ANTONIO ZOYATZINGO / SAN ANTONIO ZOYATZINGO	CONTRATO	2023-04-27	2023-07-26	2,156,712.00	2,156,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,987.66		2 COLONIA	1	500	0	0.00	
62979/ 0006 18723	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	AMORTIZACIÓN DE CREDITO BANOBAS 2022 / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2023-03-06	2023-10-31	4,617,802.13	4,617,802.13	0.00	2,158,882.15	2,158,882.15	0.00	02 METRO CUADRADO	9.00				40,000	46	46.76	
62980/ 0007 187123	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBAS 2022 / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2023-03-06	2023-10-31	952,555.47	952,555.47	0.00	626,296.65	626,296.65	0.00	01 METRO LINEAL	9.00			1	40,000	65	65.75	
64021/ 0008 57296	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL EN ESCUELA PREPARATORIA ANEXA A LA NORMAL CLAVE 15EBP0001W, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2023-07-01	2023-08-31	737,000.00	737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	72.38			500	500	0	0.00	
64022/ 0009 107616	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CLAVE 15EJN0732T, LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA / SANTA ISABEL CHALMA	CONTRATO	2023-07-01	2023-08-31	709,020.00	709,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	251.67			5 ALUMNO	300	300	0	0.00

EFOMEX

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

13 JUL 2023

RECIBIDO

UNIDAD DE NO...

5...

RECIBIDO

251.67



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,002,807.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
64023/ 0010 107115	16 OTP	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	287 CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYOYES	REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CASA DEL ADULTO MAYOR) DE SANTIAGO CUAUHTENCO, LOCALIDAD SANTIAGO CUAUHTENCO / SANTIAGO CUAUHTENCO	CONTRAT O	2023-07-01	2023-08-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	214.65		3 POBLAD O	1	500	0	0.00
64025/ 0011 109116	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	293 SECUNDARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 1078 IZTACCIHUATL, CLAVE 15EES1611Y, LOCALIDAD SANTIAGO CUAUHTENCO / SANTIAGO CUAUHTENCO	CONTRAT O	2023-07-01	2023-08-31	2,185,000.00	2,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00		5 ALUMNO	500	500	0	0.00
64029/ 0012 37063	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE ROSARIO, TRAMO: AV. INDEPENDENCIA A LA CALLE MORELOS, AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRAT O	2023-07-01	2023-08-31	1,337,579.00	1,337,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,240.85		2 COLONIA	1	500	0	0.00
64033/ 0013 45690	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, TRAMO: DE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO CUAUTLA AL CADENAMIENTO 0+070, LOCALIDAD ALDEA REYES / ALDEA DE LOS REYES (LOS REYES)	CONTRAT O	2023-07-01	2023-08-31	792,997.00	792,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	575.68		2 COLONIA	1	500	0	0.00
64034/ 0014 37117	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UNION, TRAMO DE CALLE REYES VALENCIA A CAD. 0.031, LOCALIDAD DE SAN PEDRO NEXAPA / SAN PEDRO NEXAPA	CONTRAT O	2023-07-01	2023-08-31	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O			1	500	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 14						TOTAL			23,511,215.60	23,511,215.60	0.00	4,154,449.03	4,154,449.03	0.00								

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO

13 JUL 2023

357.54

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

Complementarios: 11

Directa: 3

