

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 009 AMECAMECA / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024.  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,246,384.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69707/ 0001 6743	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LAVADEROS PÚBLICOS DE LA CALLE DE LA ROSA, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUÁREZ	CONTRATO	2024-03-25	2024-05-25	213,402.00	213,402.00	0.00	63,962.68	63,962.68	0.00	03 METRO CUBICO	35.00		2 COLONIA	1	100	30	29.97
69708/ 0002 6761	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO, TRAMO: DE CAD. 000 A CAD 0 134, LOCALIDAD SAN FRANCISCO ZENTLALPAN / SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	CONTRATO	2024-03-25	2024-05-25	836,290.00	836,290.00	0.00	835,211.82	835,211.82	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		2 COLONIA	1	100	100	99.87
69710/ 0003 6766	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FLORIDA, TRAMO: DE CALLE LIVERPOOL A CAD. 0120 LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA / SANTA ISABEL CHALMA	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,162.42	1,999,162.42	0.00	02 METRO CUADRADO	1,789.20		2 COLONIA	1	100	100	99.96
69712/ 0004 6774	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TEBANCO, TRAMO: DE CALLE GARDENIA A CALLE LA UNIÓN, CAD 0000 A CAD 0165, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA / SAN PEDRO NEXAPA	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	3,330,993.00	3,330,993.00	0.00	3,330,877.87	3,330,877.87	0.00	02 METRO CUADRADO	2,293.40		2 COLONIA	1	100	100	99.99
69713/ 0005 6787	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CAMPO FLORIDO, TRAMO: DE CAD. 000 A CAD. 0250 LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUÁREZ	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	2,956,750.00	2,956,750.00	0.00	886,559.38	886,559.38	0.00	02 METRO CUADRADO	2,528.00		2 COLONIA	1	100	30	29.98
69714/ 0006 6789	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON DEL SAPO TRAMO DE CAD 000 A CAD 080 LOCALIDAD SAN ANTONIO ZOYATZINGO / SAN ANTONIO ZOYATZINGO	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	132,755.00	132,755.00	0.00	127,937.19	127,937.19	0.00	02 METRO CUADRADO	140.65		2 COLONIA	1	100	96	96.37
69715/ 0007 6792	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE INSURGENTES, TRAMO: DE CAD 000 A CAD 0190, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUÁREZ	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	2,411,287.00	2,411,287.00	0.00	2,410,747.22	2,410,747.22	0.00	02 METRO CUADRADO	2,664.00		2 COLONIA	1	100	100	99.97
69716/ 0008 6797	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS FLORES, TRAMO: DE CAD. 000 A CAD. 080, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA / SAN PEDRO NEXAPA	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	915,463.00	915,463.00	0.00	915,199.18	915,199.18	0.00	02 METRO CUADRADO	697.70		2 COLONIA	1	100	100	99.97
70207/ 0009 69223	16 OTP	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	287 CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYOYES	PAGO DE CRÉDITO FAIS BANOBRAS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-22	2024-12-31	5,183,212.16	5,183,212.16	0.00	4,631,638.51	4,631,638.51	0.00	02 METRO CUADRADO	10.00		4 MUNICIPIO	1	60,000	89	89.35

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 009 AMECAMECA / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024.  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,246,384.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
70208/ 0010 69224	16 OTP	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	287 CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYOYES	PAGO DE INTERESES CRÉDITO FAIS BANOBRAS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-22	2024-12-31	387,145.44	387,145.44	0.00	382,034.22	382,034.22	0.00	02 METRO CUADRADO	10.00		4 MUNICIPIO	1	60,000	99	98.67	
73044/ 0011 183671	15 AYS	AP AGUA POTABLE	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, TODO EL MUNICIPIO / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-07-02	2024-08-15	1,915,751.00	1,915,751.00	0.00	574,335.69	574,335.69	0.00	17 PIEZA	360.00		4 MUNICIPIO	1	1,800	30	29.98	
73046/ 0012 304724	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM 283 FORJADORES DE LA PATRIA CLAVE CCT15EBH0479X, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-07-02	2024-08-15	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	940,924.73	940,924.73	0.00	02 METRO CUADRADO	319.79		5 ALUMNO	442	442	61	61.10	
73048/ 0013 315260	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA CUAUHTÉMOC , CLAVE 15DPR0433M, LOCALIDAD SANTIAGO CUAUHTENCO / SANTIAGO CUAUHTENCO	CONTRATO	2024-07-02	2024-08-15	2,116,268.00	2,116,268.00	0.00	634,436.70	634,436.70	0.00	02 METRO CUADRADO	568.52		5 ALUMNO	160	160	30	29.98	
73050/ 0014 330782	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	292 PRIMARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO CLAVE CCTEPR0099Y, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-07-02	2024-08-15	618,049.00	618,049.00	0.00	617,894.88	617,894.88	0.00	02 METRO CUADRADO	816.00		5 ALUMNO	831	831	100	99.97	
73051/ 0015 325101	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CASA DEL PUEBLO, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ. / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-07-02	2024-08-15	1,812,379.00	1,812,379.00	0.00	1,242,370.19	1,242,370.19	0.00	01 METRO LINEAL	629.00		2 COLONIA	1	1,000	69	68.55	
73052/ 0016 329782	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	REHABILITACIÓN DE AULAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN ESCUELA PRIMARIA LAURA MÉNDEZ DE CUENCA CLAVE CCT 15EPR0489N, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ. / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-07-02	2024-08-15	239,280.00	239,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	315.00		5 ALUMNO	704	704	0	0.00	
73054/ 0017 330323	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. DEL EJIDO, TRAMO: DE RIO PANOAYA A CAD. 0+300.00, LOCALIDAD SANTIAGO CUAUHTENCO / SANTIAGO CUAUHTENCO	CONTRATO	2024-07-02	2024-08-15	1,165,427.00	1,165,427.00	0.00	1,164,731.40	1,164,731.40	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		2 COLONIA	1	100	100	99.94	
73058/ 0018 330120	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 50 FRIDA KAHLO, CLAVE CCT15EML0558B LOCALIDAD, AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-07-02	2024-08-15	471,932.00	471,932.00	0.00	437,383.55	437,383.55	0.00	02 METRO CUADRADO	112.00		5 ALUMNO	100	100	93	92.68	
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 18</b>									<b>TOTAL</b>	<b>28,246,383.60</b>	<b>28,246,383.60</b>	<b>0.00</b>	<b>21,195,407.63</b>	<b>21,195,407.63</b>	<b>0.00</b>							<b>1327</b>	

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 009 AMECAMECA / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2024.  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,109,129.99 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69223/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 (INCLUYE: AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y QUINQUENIO) / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	15,141,768.56	15,141,768.56	0.00	9,071,218.80	9,071,218.80	0.00	80 ELEMENTO	110.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	61	59.88
69224/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 (INCLUYE: AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y QUINQUENIO) / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	1,592,047.00	1,592,047.00	0.00	1,009,066.59	1,009,066.59	0.00	80 ELEMENTO	12.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	63	63.38
69228/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	4,370,000.00	4,370,000.00	0.00	2,924,827.13	2,924,827.13	0.00	34 VEHICULO	24.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	67	66.92
69229/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	840,000.00	840,000.00	0.00	598,667.16	598,667.16	0.00	34 VEHICULO	24.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	70	71.27
69231/0005	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	132 CAEM	SUBSIDIO AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (OPDAAS) POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LAS MINISTRACIONES DEL FORTAMUNDF 2024, POR EL ADEUDO DE AGUA EN BLOQUE A LA CAEM / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	21,363,759.00	21,363,759.00	0.00	17,832,591.40	17,832,591.40	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	83	83.48
69232/0006	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	SUBSIDIO AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (OPDAAS) POR EL PAGO DE DERECHOS USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS RESIDUALES A LA CONAGUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	1,692,980.00	1,692,980.00	0.00	846,490.00	846,490.00	0.00	81 PAGO	4.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	50	50.00
69233/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	395,000.00	395,000.00	0.00	299,381.46	299,381.46	0.00	80 ELEMENTO	110.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	100	75.79

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 009 AMECAMECA / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2024.  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,109,129.99 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
69234/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	28,185.83	28,185.83	0.00	25,300.68	25,300.68	0.00	80 ELEMENTO	15.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	100	89.76	
69235/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	422,069.27	422,069.27	0.00	418,970.91	418,970.91	0.00	34 VEHICULO	24.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	100	99.27	
69238/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	110,500.00	110,500.00	0.00	101,746.31	101,746.31	0.00	34 VEHICULO	12.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	100	92.08	
69240/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	845,500.00	845,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	110.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
69242/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	15.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
69243/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	15.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
69244/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE 30 BODYCAMS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	30.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
69245/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	913,754.89	913,754.89	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	24.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
74280/0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PROGRAMA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO (VALES DE DESPENSA) DE 104 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE AMECAMECA, ESTADO DE MEXICO / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2024-09-04	2024-12-31	208,000.00	208,000.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	80 ELEMENTO	104.00		4 MUNICIPIO	1	50,000	100	100.00	
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 16</b>									<b>TOTAL</b>	<b>49,107,564.55</b>	<b>49,107,564.55</b>	<b>0.00</b>	<b>33,336,260.44</b>	<b>33,336,260.44</b>	<b>0.00</b>							<b>894</b>	

**Complementarios: 0**      **Directa: 0**