



**Ayuntamiento de Amecameca**  
**Estado de México**  
**2022 - 2024**

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soerano de México"



*A/R*

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**COORDINACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES**

TM/RFyE/0754/2024

Amecameca Estado de México a 30 de diciembre de 2024

**Asunto:** Se entrega informe correspondiente al mes de **DICIEMBRE** 2024

H. PODER LEGISLATIVO  
 OFICIALIA DE PARTES  
 25 ENE - 7 17:10  
 MEXOS.  
 C. Flores  
 52/2025

**L. EN C. OSCAR FLORES JIMÉNEZ**  
 SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO  
 DEL ESTADO DE MÉXICO  
 PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial y afectuoso saludo, a la vez envío a usted el formato impreso que contiene el reporte del Sistema de Avance Físico y Financiero Mensual de los Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FORTAMUN**) ejercicio 2024 y Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FAISMUN**) ejercicio 2024, informes correspondientes del **01 al 31 de DICIEMBRE de 2024**, lo anterior para dar cumplimiento al artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin otro particular por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**  
 "Gobierno para todos"



**FINANZAS**

**LIC. en C. MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA**  
 TESORERA MUNICIPAL

RECIBIDO

07 ENE 2025



Hora: 17:30 recibe: \_\_\_\_\_

c.c.p. Dra. Ivette Topete García – Presidenta Municipal Constitucional – para conocimiento  
 c.c.p. Dirección de Auditoría de Desempeño del Órgano Superior de Fiscalización del Edo. De Méx.  
 c.c.p. Archivo  
 MPEM/LMM/MNIL/mpbh

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,109,129.99 REINTEGRO: \$ 3,657.00 INTERESES: \$ 2,404.15

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69223/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 (INCLUYE: AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y QUINQUENIO) / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	13,972,568.92	13,972,568.92	0.00	13,972,568.92	13,972,568.92	0.00	80 ELEMEN TO	110.00		4 MUNICIPI O	1	150,000	100	100.00
69224/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 (INCLUYE: AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y QUINQUENIO) / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	1,600,343.30	1,600,343.30	0.00	1,600,343.30	1,600,343.30	0.00	80 ELEMEN TO	12.00		4 MUNICIPI O	1	150,000	100	100.00
69228/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMEN TO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRAT O	2024-02-16	2024-12-31	4,253,858.60	4,253,858.60	0.00	4,253,858.60	4,253,858.60	0.00	34 VEHICUL O	24.00		4 MUNICIPI O	1	150,000	100	100.00
69229/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRAT O	2024-02-16	2024-12-31	839,996.21	839,996.21	0.00	839,996.21	839,996.21	0.00	34 VEHICUL O	24.00		4 MUNICIPI O	1	150,000	100	100.00
69231/0005	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	132 CAEM	SUBSIDIO AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (OPDAAS) POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LAS MINISTRACIONES DEL FORTAMUNDF 2024, POR EL ADEUDO DE AGUA EN BLOQUE A LA CAEM / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	21,898,935.20	21,898,935.20	0.00	21,898,935.20	21,898,935.20	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	150,000	100	100.00
69232/0006	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERAS	263 CONAGUA	SUBSIDIO AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (OPDAAS) POR EL PAGO DE DERECHOS USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS RESIDUALES A LA CONAGUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	1,692,980.00	1,692,980.00	0.00	1,692,980.00	1,692,980.00	0.00	81 PAGO	4.00		4 MUNICIPI O	1	150,000	100	100.00
69233/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRAT O	2024-02-16	2024-12-31	299,381.46	299,381.46	0.00	299,381.46	299,381.46	0.00	80 ELEMEN TO	110.00		4 MUNICIPI O	1	150,000	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 009 AMECAMECA / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2024. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,109,129.99 REINTEGRO: \$ 3,657.00 INTERESES: \$ 2,404.15

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
69234/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	25,300.68	25,300.68	0.00	25,300.68	25,300.68	0.00	80 ELEMENTO	15.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	100	100.00			
69235/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	418,970.91	418,970.91	0.00	418,970.91	418,970.91	0.00	34 VEHICULO	24.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	100	100.00			
69238/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	101,746.31	101,746.31	0.00	101,746.31	101,746.31	0.00	34 VEHICULO	12.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	100	100.00			
69240/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	801,792.00	801,792.00	0.00	801,792.00	801,792.00	0.00	50 EQUIPO	110.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	100	100.00			
69242/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	80,012.16	80,012.16	0.00	80,012.16	80,012.16	0.00	50 EQUIPO	15.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	100	100.00			
69243/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	76,727.04	76,727.04	0.00	76,727.04	76,727.04	0.00	50 EQUIPO	15.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	100	100.00			
69244/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE 30 BODYCAMs PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	1,016,160.00	1,016,160.00	0.00	1,016,160.00	1,016,160.00	0.00	50 EQUIPO	30.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	100	100.00			
69245/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	897,660.20	897,660.20	0.00	897,660.20	897,660.20	0.00	34 VEHICULO	24.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	100	100.00			
74280/0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PROGRAMA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO (VALES DE DESPENSA) DE 104 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE AMECAMECA, ESTADO DE MEXICO / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2024-09-04	2024-12-31	208,000.00	208,000.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	80 ELEMENTO	104.00		4 MUNICIPIO	1	50,000	100	100.00			
75848/0017	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-12-04	2024-12-31	812,000.00	812,000.00	0.00	812,000.00	812,000.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	40,000	100	100.00			

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,109,129.99 REINTEGRO: \$ 3,657.00 INTERESES: \$ 2,404.15

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
75850/0018	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE CANDADOS DE MANO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-12-04	2024-12-31	109,040.00	109,040.00	0.00	109,040.00	109,040.00	0.00	50 EQUIPO	6.00		4 MUNICIPIOS	1	40,000	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 18									TOTAL	49,105,472.99	49,105,472.99	0.00	49,105,472.99	49,105,472.99	0.00								1800

Complementarios: 0      Directa: 0

  
MTRA. IVETTE TOPETE  
GARCIA



  
MARIA DEL PILAR  
ESTRADA MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL



  
BLANCA ALICIA RIVERA  
PICAZO  
DIR. DE DIR. DE OBRAS  
PÚBLICAS Y DESARROLLO  
URBANO



  
LIC. PERLA LÓPEZ  
CARRILLO  
CONTRALOR MUNICIPAL



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,246,384.00 REINTEGRO: \$ 8,579.50 INTERESES: \$ 745.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69707/00016743	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LAVADEROS PÚBLICOS DE LA CALLE DE LA ROSA, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-03-25	2024-05-25	213,208.93	213,208.93	0.00	213,208.93	213,208.93	0.00	03 METRO CUBICO	35.00		2 COLONIA	1	100	100	100.00
69708/00026761	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO, TRAMO: DE CAD. 000 A CAD 0 134, LOCALIDAD SAN FRANCISCO ZENTLALPAN / SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	CONTRATO	2024-03-25	2024-05-25	835,211.82	835,211.82	0.00	835,211.82	835,211.82	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		2 COLONIA	1	100	100	100.00
69710/00036766	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FLORIDA, TRAMO: DE CALLE LIVERPOOL A CAD. 0120 LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA / SANTA ISABEL CHALMA	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	1,999,162.42	1,999,162.42	0.00	1,999,162.42	1,999,162.42	0.00	02 METRO CUADRADO	1,789.20		2 COLONIA	1	100	100	100.00
69712/00046774	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TEBANCO, TRAMO: DE CALLE GARDENIA A CALLE LA UNIÓN, CAD 0000 A CAD 0165, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA / SAN PEDRO NEXAPA	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	3,330,877.87	3,330,877.87	0.00	3,330,877.87	3,330,877.87	0.00	02 METRO CUADRADO	2,293.40		2 COLONIA	1	100	100	100.00
69713/00056787	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CAMPO FLORIDO, TRAMO: DE CAD. 000 A CAD. 0250 LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	2,955,197.95	2,955,197.95	0.00	2,955,197.95	2,955,197.95	0.00	02 METRO CUADRADO	2,528.00		2 COLONIA	1	100	100	100.00
69714/00066789	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON DEL SAPO TRAMO DE CAD 000 A CAD 080 LOCALIDAD SAN ANTONIO ZOYATZINGO / SAN ANTONIO ZOYATZINGO	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	132,665.73	132,665.73	0.00	132,665.73	132,665.73	0.00	02 METRO CUADRADO	140.65		2 COLONIA	1	100	100	100.00
69715/00076792	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE INSURGENTES, TRAMO: DE CAD 000 A CAD 0190, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	2,410,747.22	2,410,747.22	0.00	2,410,747.22	2,410,747.22	0.00	02 METRO CUADRADO	2,664.00		2 COLONIA	1	100	100	100.00
69716/00086797	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS FLORES, TRAMO: DE CAD. 000 A CAD. 080, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA / SAN PEDRO NEXAPA	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	915,199.18	915,199.18	0.00	915,199.18	915,199.18	0.00	02 METRO CUADRADO	697.70		2 COLONIA	1	100	100	100.00
70207/000969223	16 OTP	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	287 CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYOYES	PAGO DE CRÉDITO FAIS BANOBRAS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-22	2024-12-31	5,183,212.16	5,183,212.16	0.00	5,183,212.16	5,183,212.16	0.00	02 METRO CUADRADO	10.00		4 MUNICIPIO	1	60,000	100	100.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,246,384.00 REINTEGRO: \$ 8,579.50 INTERESES: \$ 745.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
70208/001069224	16 OTP	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	287 CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	PAGO DE INTERESES CRÉDITO FAIS BANOBRAS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-22	2024-12-31	387,320.14	387,145.44	174.70	387,320.14	387,145.44	174.70	02 METRO CUADRADO	10.00		4 MUNICIPIO	1	60,000	100	100.00
73044/0011183671	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD DE AMECAMECA DE JUAREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-07-02	2024-08-15	1,302,976.22	1,302,976.22	0.00	1,302,976.22	1,302,976.22	0.00	17 PIEZA	245.00		3 POBLADO	1	1,225	100	100.00
73046/0012304724	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM 283 FORJADORES DE LA PATRIA CLAVE CCT15EBH0479X, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUAREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-07-02	2024-08-15	1,539,892.56	1,539,892.56	0.00	1,539,892.56	1,539,892.56	0.00	02 METRO CUADRADO	319.79		5 ALUMNO	442	442	100	100.00
73048/0013315260	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA CUAUHTÉMOC, CLAVE 15DPR0433M, LOCALIDAD SANTIAGO CUAUHTENCO / SANTIAGO CUAUHTENCO	CONTRATO	2024-07-02	2024-08-15	2,114,788.98	2,114,788.98	0.00	2,114,788.98	2,114,788.98	0.00	02 METRO CUADRADO	568.52		5 ALUMNO	160	160	100	100.00
73050/0014330782	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	292 PRIMARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO CLAVE CCTEPR0099Y, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUAREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-07-02	2024-08-15	617,894.88	617,894.88	0.00	617,894.88	617,894.88	0.00	02 METRO CUADRADO	816.00		5 ALUMNO	831	831	100	100.00
73051/0015325101	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CASA DEL PUEBLO, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUAREZ. / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-07-02	2024-08-15	1,812,361.30	1,812,361.30	0.00	1,812,361.30	1,812,361.30	0.00	01 METRO LINEAL	629.00		2 COLONIA	1	1,000	100	100.00
73052/0016329782	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	REHABILITACIÓN DE AULAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN ESCUELA PRIMARIA LAURA MÉNDEZ DE CUENCA CLAVE CCT 15EPR0489N, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUAREZ. / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-07-02	2024-08-15	239,228.61	239,228.61	0.00	239,228.61	239,228.61	0.00	02 METRO CUADRADO	315.00		5 ALUMNO	704	704	100	100.00
73054/0017330323	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. DEL EJIDO, TRAMO: DE RIO PANOAYA A CAD. 0+300.00, LOCALIDAD SANTIAGO CUAUHTENCO / SANTIAGO CUAUHTENCO	CONTRATO	2024-07-02	2024-08-15	1,164,731.40	1,164,731.40	0.00	1,164,731.40	1,164,731.40	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		2 COLONIA	1	100	100	100.00
73058/0018330120	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 50 FRIDA KAHLO, CLAVE CCT15EML0558B LOCALIDAD, AMECAMECA DE JUAREZ. / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-07-02	2024-08-15	471,825.81	471,825.81	0.00	471,825.81	471,825.81	0.00	02 METRO CUADRADO	112.00		5 ALUMNO	100	100	100	100.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,246,384.00 REINTEGRO: \$ 8,579.50 INTERESES: \$ 745.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
75610/0019 373729	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD DE ALDEA DE LOS REYES / ALDEA DE LOS REYES (LOS REYES)	CONTRATO	2024-11-11	2024-12-12	10,720.93	10,720.93	0.00	10,720.93	10,720.93	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	2	12	100	100.00	
75611/0020 373746	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD SAN DIEGO HUEHUECALCO / SAN DIEGO HUEHUECALCO	CONTRATO	2024-11-11	2024-12-12	85,001.68	85,001.68	0.00	85,001.68	85,001.68	0.00	17 PIEZA	16.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00	
75612/0021 373756	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA / SAN PEDRO NEXAPA	CONTRATO	2024-11-11	2024-12-12	202,166.16	202,166.16	0.00	202,166.16	202,166.16	0.00	17 PIEZA	38.00		3 POBLADO	1	160	100	100.00	
75613/0022 373778	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD DE SANTA ISABEL CHALMA / SANTA ISABEL CHALMA	CONTRATO	2024-11-11	2024-12-12	63,751.26	63,751.26	0.00	63,751.26	63,751.26	0.00	17 PIEZA	12.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00	
75614/0023 373786	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD DE SANTIAGO CUAUHTENCO / SANTIAGO CUAUHTENCO	CONTRATO	2024-11-11	2024-12-12	69,111.70	69,111.70	0.00	69,111.70	69,111.70	0.00	17 PIEZA	13.00		3 POBLADO	1	65	100	100.00	
75615/0024 373789	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, / SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	CONTRATO	2024-11-11	2024-12-12	95,722.61	95,722.61	0.00	95,722.61	95,722.61	0.00	17 PIEZA	18.00		3 POBLADO	1	90	100	100.00	
75616/0025 373789	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZOYATZINGO / SAN ANTONIO ZOYATZINGO	CONTRATO	2024-11-11	2024-12-12	85,001.68	85,001.68	0.00	85,001.68	85,001.68	0.00	17 PIEZA	16.00		3 POBLADO	1	90	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 25									TOTAL	28,237,979.20	28,237,804.50	174.70	28,237,979.20	28,237,804.50	174.70							2500	

Complementarios: 6 Directa: 19

MTRA. IVETTE TOPETE GARCIA

MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

BLANCA ALICIA RIVERA PICAZO

LIC. PERLA LÓPEZ CARRILLO  
CONTRALOR MUNICIPAL



SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO  
TEL: (01722) 6250482  
TEL: (01722) 6250469