



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)



Entidad Municipal: AMECAMECA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
		(3)				(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	01	01	02	01	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE ALLENDE, DE CALLE PINO SUAREZ A CALLE 5 DE FEBRERO	SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	250 HABITANTES	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 670,000.00	\$ -	\$ 5,317.46	\$ 664,682.54	\$ 664,682.54	\$ -	100
02	04	01	01	01	02	11	01	01	REHABILITACION DE FRONTON MUNICIPAL EN CALLE CERRADA SAN FRANCISCO	CABECERA MUNICIPAL	300 HABITANTES	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 1,582.04	\$ 298,417.96	\$ 298,417.96	\$ -	100
02	04	01	01	01	02	11	01	01	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA DELEGACION SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	850 HABITANTES	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 3,814.76	\$ 206,185.24	\$ 206,185.24	\$ -	100
02	02	02	01	01	02	11	01	01	MEJORAMIENTO DE CAMINO REAL A SANTA ISABEL CHALMA	SANTA ISABEL CHALMA	1200 HABITANTES	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,512,000.00	\$ -	\$ 141.73	\$ 1,511,858.27	\$ 1,511,858.27	\$ -	100
02	02	04	01	02	01	26	01	01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED EN CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA.	CABECERA MUNICIPAL	12,000 HABITANTES	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 803,893.29	\$ -	\$ 949.41	\$ 802,943.88	\$ 802,943.88	\$ -	100
02	02	01	01	04	02	26	01	01	ADECUACION FUNCIONAL DE AREA PARA C2 EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	48,000 HABITANTES	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 803,893.29	\$ -	\$ 2,027.86	\$ 801,865.43	\$ 801,865.43	\$ -	100
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y ACCESO AL PANTEON.	SAN PEDRO NEXAPA	4,200 HABITANTES	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 2,190,331.56	\$ -	\$ 2,524.63	\$ 2,187,806.93	\$ 2,187,806.93	\$ -	100
02	04	01	01	01	02	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS Y PUENTE DE ACCESO EN UNIDAD DEPORTIVA MARACANÁ	CABECERA MUNICIPAL	8,000 HABITANTES	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 531,294.93	\$ -	\$ 1,973.23	\$ 529,321.70	\$ 529,321.70	\$ -	100



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)



Entidad Municipal: AMECAMECA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	03	01	02	01	26	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LINEA ALFREDO DEL MAZO, DELEGACION SAN PEDRO NEXAPA	SAN PEDRO NEXAPA	2,500 HABITANTES	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 590,374.51	\$ -	\$ 1,421.37	\$ 588,953.14	\$ 588,953.14	\$ -	100
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEON DE SAN DIEGO HUEHUECALCO.	SAN DIEGO HUEHUECALCO	1,800 HABITANYES	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 2,149,734.48	\$ -	\$ 1,736.19	\$ 2,147,998.29	\$ 2,147,998.29	\$ -	100
02	02	01	01	02	01	26	01	01	REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE ABASOLO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE INDEPENDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	5,000 HABITANTES	CONTRATO	LICITACION PUBLICA	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 40,329.93	\$ 3,959,670.07	\$ 3,959,670.07	\$ -	100
02	02	03	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA EL CASTILLO.	CABECERA MUNICIPAL	750 HABITANTES	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 2,714,909.00	\$ -	\$ 1,976.42	\$ 2,712,932.58	\$ 2,712,932.58	\$ -	100
02	02	01	01	02	04	25	01	01	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO Y JARDIN MUNICIPAL AMECAMECA.	CABECERA MUNICIPAL	25,000 HABITANTES	CONTRATO	LICITACION PUBLICA	\$ 11,500,000.00	\$ -	\$ 82,117.42	\$ 11,417,882.58	\$ 11,417,882.58	\$ -	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE POPOCATEPETL ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE DEL CASTILLO.	CABECERA MUNICIPAL	3,500 HABITANTES	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ 1,602.13	\$ 1,798,397.87	\$ 1,798,397.87	\$ -	100
02	02	03	01	02	01	25	01	01	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZOYATZINGO	SAN ANTONIO ZOYATZINGO	2,575 HABITANTES	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 950,000.00	\$ -	\$ 2,849.63	\$ 947,150.37	\$ 947,150.37	\$ -	100
02	02	01	01	04	01	26	01	02	REHABILITACION DE LOSA DE AZOTEA EN EL PALACIO MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	25,000 HABITANTES	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,740,000.00	\$ -	\$ 2,680.34	\$ 1,737,319.66	\$ 1,737,319.66	\$ -	100



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)



Entidad Municipal: AMECAMECA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
			(3)			(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	02	01	01	02	26	01	02	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO NEXAPA Y SANDIEGO HUEHUECALCO	SAN PEDRO NEXAPA Y SAN DIEGO HUEHUECALCO	2500 HABITANTES	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 2,145,768.32	\$ -	\$ 4,684.10	\$ 2,141,084.22	\$ 2,141,084.22	\$ -	100
02	02	02	01	01	02	26	01	02	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA CAMINO A ZOYATZINGO, ENTRE CARRETERA A HUEHUECALCO Y SAN DIEGO TLAXCANTITLA.	SAN DIEGO HUEHUECALCO	850 HABITANTES	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,117,342.37	\$ -	\$ 2,438.95	\$ 1,114,903.42	\$ 1,114,903.42	\$ -	100

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. IVETTE TOPETE
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

ING. BLANCA ALICIA RIVERA PICAZO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

