

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 009 AMECAMECA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,246,384.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69707/00016743	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LAVADEROS PÚBLICOS DE LA CALLE DE LA ROSA, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-03-25	2024-05-25	213,402.00	213,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	35.00		2 COLONIA	1	100	0	0.00
69708/00026761	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO, TRAMO: DE CAD. 000 A CAD 0 134, LOCALIDAD SAN FRANCISCO ZENTLALPAN / SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	CONTRATO	2024-03-25	2024-05-25	836,290.00	836,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		2 COLONIA	1	100	0	0.00
69710/00036766	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FLORIDA, TRAMO: DE CALLE LIVERPOOL A CAD. 0120 LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA / SANTA ISABEL CHALMA	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,789.20		2 COLONIA	1	100	0	0.00
69712/00046774	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TEBANCO, TRAMO: DE CALLE GARDENIA A CALLE LA UNIÓN, CAD 0000 A CAD 0165, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA / SAN PEDRO NEXAPA	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	3,330,993.00	3,330,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,293.40		2 COLONIA	1	100	0	0.00
69713/00056787	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CAMPO FLORIDO, TRAMO: DE CAD. 000 A CAD. 0250 LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	2,956,750.00	2,956,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,528.00		2 COLONIA	1	100	0	0.00
69714/00066789	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON DEL SAPO TRAMO DE CAD 000 A CAD 080 LOCALIDAD SAN ANTONIO ZOYATZINGO / SAN ANTONIO ZOYATZINGO	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	132,755.00	132,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	140.65		2 COLONIA	1	100	0	0.00
69715/00076792	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE INSURGENTES, TRAMO: DE CAD 000 A CAD 0190, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	2,411,287.00	2,411,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,664.00		2 COLONIA	1	100	0	0.00
69716/00086797	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS FLORES, TRAMO: DE CAD. 000 A CAD. 080, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA / SAN PEDRO NEXAPA	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	915,463.00	915,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	697.70		2 COLONIA	1	100	0	0.00
70207/000969223	16 OTP	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	287 CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYOYES	PAGO DE CRÉDITO FAIS BANOBRAS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-22	2024-12-31	5,183,212.16	5,183,212.16	0.00	1,432,268.24	1,432,268.24	0.00	0.00				1	60,000	28	27.63

SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
19 ABR 2024

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO
Recibe:

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 009 AMECAMECA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,246,384.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
70208/001069224	16 OTP	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	287 CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYOYES	PAGO DE INTERESES CRÉDITO FAIS BANOBRAS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-22	2024-12-31	387,145.44	387,145.44	0.00	238,839.04	238,839.04	0.00	02 METRO CUADRADO	10.00		4 MUNICIPIO	1	60,000	62	61.69	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 10							TOTAL		18,367,297.60	18,367,297.60	0.00	1,671,107.28	1,671,107.28	0.00								90	

Complementarios: 6 **Directa: 4**


DOCTORA EN DERECHO
PARLAMENTARIO IVETTE
TOPETE GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL


MARIA DEL PILAR
ESTRADA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL


BLANCA ALICIA RIVERA
PICAZO
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URB.


LIC. PERLA LÓPEZ
CARRILLO
CONTRALOR MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 009 AMECAMECA / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,109,129.99 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
69223/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 (INCLUYE: AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y QUINQUENIO) / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	15,351,334.00	15,351,334.00	0.00	2,788,378.98	2,788,378.98	0.00	80 ELEMENTO	110.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	19	18.16		
69224/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 (INCLUYE: AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y QUINQUENIO) / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	1,592,047.00	1,592,047.00	0.00	285,277.46	285,277.46	0.00	80 ELEMENTO	12.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	18	17.92		
69228/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	4,370,000.00	4,370,000.00	0.00	694,984.96	694,984.96	0.00	34 VEHICULO	24.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	16	15.90		
69229/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	840,000.00	840,000.00	0.00	139,513.86	139,513.86	0.00	34 VEHICULO	24.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	17	16.61		
69231/0005	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	132 CAEM	SUBSIDIO AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (OPDAAS) POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LAS MINISTRACIONES DEL FORTAMUNDF 2024, POR EL ADEUDO DE AGUA EN BLOQUE A LA CAEM / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	21,363,759.00	21,363,759.00	0.00	5,284,820.40	5,284,820.40	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	24	24.74		
69232/0006	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	SUBSIDIO AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (OPDAAS) POR EL PAGO DE DERECHOS USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS RESIDUALES A LA CONAGUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	1,692,980.00	1,692,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	4.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00		
69233/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	110.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00		

SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
19 ABR 2024
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO
Nombre: _____ Recibe: _____

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 009 AMECAMECA / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,109,129.99 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
69234/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	28,185.83	28,185.83	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	15.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
69235/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	422,069.27	422,069.27	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	24.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
69238/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	12.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
69240/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	845,500.00	845,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	110.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
69242/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	15.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
69243/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	15.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
69244/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE 30 BODYCAMs PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	30.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
69245/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	913,754.89	913,754.89	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	24.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 15									TOTAL	49,109,129.99	49,109,129.99	0.00	9,192,975.66	9,192,975.66	0.00							94	

Complementarios: 0 Directa: 0

19 ABR 2024

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO

Recibe: _____

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 009 AMECAMECA / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. DEL 01 AL 31 DE MARZO DL ----
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,109,129.99 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

DOCTORA EN DERECHO
PARLAMENTARIO IVETTE
TOPETE GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

MARIA DEL PILAR
ESTRADA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

BLANCA ALICIA RIVERA
PICAZO
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URB.

LIC. PERLA LÓPEZ
CARRILLO
CONTRALOR MUNICIPAL
Amecameca
Estado de México
2022 - 2024



19 ABR 2024

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO

Nombre: _____ Recibe: _____