



Ayuntamiento de Amecameca
Estado de México
2022 - 2024

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

ACUSE



039

TESORERÍA MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

TM/RFyE/0476/2024

Amecameca Estado de México a 03 de julio de 2024

Asunto: Se entrega informe correspondiente al mes de JUNIO 2024

LIC. PAULINA MORENO GARCÍA
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE MÉXICO
 PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial y afectuoso saludo, a la vez envío a usted el formato impreso que contiene el reporte del Sistema de Avance Físico y Financiero Mensual de los Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) ejercicio 2024 y Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) ejercicio 2024, informes correspondientes del 01 al 30 de JUNIO de 2024, lo anterior para dar cumplimiento al artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin otro particular por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

9758/16024
 H. PODER LEGISLATIVO
 OSFEM
 OFICIALIA DE PARTES
 24 JUL -5 14:37
 ANEXOS 51623

ATENTAMENTE
 "Gobierno para todos"

Ayuntamiento de Amecameca
 Estado de México
 2022 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. en C. MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA
 TESORERA MUNICIPAL



RECIBIDO

05 JUL 2024

11.55 Healy

c.c.p. Dra. Ivette Topete García – Presidente Municipal Constitucional – para conocimiento
 c.c.p. Dirección de Auditoría de Desempeño del Órgano Superior de Fiscalización del Edo. De Méx.
 c.c.p. Archivo

MPFM/LMM/MNUL/mpbh

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,109,129.99 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69223/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 (INCLUYE: AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y QUINQUENIO) / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	15,351,334.00	15,351,334.00	0.00	5,605,078.12	5,605,078.12	0.00	80 ELEMENTO	110.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	39	37.82
69224/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 (INCLUYE: AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y QUINQUENIO) / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	1,592,047.00	1,592,047.00	0.00	624,046.28	624,046.28	0.00	80 ELEMENTO	12.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	39	39.19
69228/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS (SEGURIDAD PUBLICA)	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	4,370,000.00	4,370,000.00	0.00	1,736,041.04	1,736,041.04	0.00	34 VEHICULO	24.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	40	39.72
69229/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	840,000.00	840,000.00	0.00	349,329.82	349,329.82	0.00	34 VEHICULO	24.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	41	41.59
69231/0005	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	132 CAEM	SUBSIDIO AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (OPDAAS) POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LAS MINISTRACIONES DEL FORTAMUNDF 2024, POR EL ADEUDO DE AGUA EN BLOQUE A LA CAEM / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	21,363,759.00	21,363,759.00	0.00	11,350,703.80	11,350,703.80	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	52	53.14
69232/0006	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	SUBSIDIO AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (OPDAAS) POR EL PAGO DE DERECHOS USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS RESIDUALES A LA CONAGUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 / AMECAMECA DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	1,692,980.00	1,692,980.00	0.00	423,245.00	423,245.00	0.00	81 PAGO	4.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	25	25.00
69233/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	110.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,109,129.99 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inf. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inf. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
69234/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	28,185.83	28,185.83	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	15.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
69235/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	128 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	422,069.27	422,069.27	0.00	14,626.86	14,626.86	0.00	34 VEHICULO	24.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	3	3.47	
69238/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	128 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	12.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
69240/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	845,500.00	845,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	110.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
69242/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	15.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
69243/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	15.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
69244/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE 30 BODYCAM'S PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	30.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
69245/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	128 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	913,754.89	913,754.89	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	24.00		4 MUNICIPIO	1	150,000	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 15									TOTAL	49,109,129.99	49,109,129.99	0.00	20,303,070.92	20,303,070.92	0.00							239	

Complementarios: 0	Directa: 0
---------------------------	-------------------

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,109,129.99 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.


MTRA. IVETTE TOPETE
GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL




MARIA DEL PILAR
ESTRADA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL




BLANCA ALICIA RIVERA
PICAZO
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URB.




LIC. PERLA LÓPEZ
CARRILLO
CONTRALOR MUNICIPAL



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,246,384.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69707/0001/6743	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LAVADEROS PÚBLICOS DE LA CALLE DE LA ROSA, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-03-25	2024-05-25	213,402.00	213,402.00	0.00	63,962.68	63,962.68	0.00	03 METRO CUBICO	35.00		2 COLONIA	1	100	30	29.97
69708/0002/6761	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO, TRAMO: DE CAD. 000 A CAD 0 134, LOCALIDAD SAN FRANCISCO ZENTLALPAN / SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	CONTRATO	2024-03-25	2024-05-25	836,290.00	836,290.00	0.00	700,738.36	700,738.36	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		2 COLONIA	1	100	84	83.79
69710/0003/6766	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FLORIDA, TRAMO: DE CALLE LIVERPOOL A CAD. 0120 LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA / SANTA ISABEL CHALMA	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,834,109.42	1,834,109.42	0.00	02 METRO CUADRADO	1,769.20		2 COLONIA	1	100	92	91.71
69712/0004/6774	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TEBANCO, TRAMO: DE CALLE GARDENIA A CALLE LA UNIÓN, CAD 0000 A CAD 0165, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA / SAN PEDRO NEXAPA	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	3,330,993.00	3,330,993.00	0.00	3,282,428.24	3,282,428.24	0.00	02 METRO CUADRADO	2,293.40		2 COLONIA	1	100	98	98.54
69713/0005/6787	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CAMPO FLORIDO, TRAMO: DE CAD. 000 A CAD. 0250 LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	2,956,750.00	2,956,750.00	0.00	886,559.38	886,559.38	0.00	02 METRO CUADRADO	2,528.00		2 COLONIA	1	100	30	29.98
69714/0006/6789	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON DEL SAPO TRAMO DE CAD 000 A CAD 080 LOCALIDAD SAN ANTONIO ZOYATZINGO / SAN ANTONIO ZOYATZINGO	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	132,755.00	132,755.00	0.00	127,937.19	127,937.19	0.00	02 METRO CUADRADO	140.65		2 COLONIA	1	100	96	96.37
69715/0007/6792	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE INSURGENTES, TRAMO: DE CAD 000 A CAD 0190, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	2,411,287.00	2,411,287.00	0.00	1,627,158.61	1,627,158.61	0.00	02 METRO CUADRADO	2,664.00		2 COLONIA	1	100	68	67.48
69716/0008/6797	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS FLORES, TRAMO: DE CAD. 000 A CAD. 080, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA / SAN PEDRO NEXAPA	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-25	915,463.00	915,463.00	0.00	846,062.04	846,062.04	0.00	02 METRO CUADRADO	697.70		2 COLONIA	1	100	92	92.42
70207/0009/69223	16 OTP	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	287 CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYOYES	PAGO DE CRÉDITO FAIS BANOBRAS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-22	2024-12-31	5,183,212.16	5,183,212.16	0.00	2,476,166.44	2,476,166.44	0.00	02 METRO CUADRADO	10.00		4 MUNICIPIO	1	60,000	48	47.77

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,246,384.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
70208/ 0010 69224	16 OTP	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	287 CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYOYES	PAGO DE INTERESES CRÉDITO FAIS BANOBRAS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2024-02-22	2024-12-31	387,145.44	387,145.44	0.00	309,012.36	309,012.36	0.00	02 METRO CUADRADO	10.00		4 MUNICIPIO	1	60,000	80	79.81	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 10									TOTAL	18,367,297.60	18,367,297.60	0.00	12,154,134.72	12,154,134.72	0.00								718

Complementarios: 6

Directa: 4

MTRA. IVETTE TOPETE
GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL



MARIA DEL PILAR
ESTRADA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL



BLANCA ALICIA RIVERA
PICAZO
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URB.



LIC. PERLA LÓPEZ
CARRILLO
CONTRALOR MUNICIPAL

