

Cuenta Pública 2022  
Informe de Obras Programadas Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO AMECAMECA 0010

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	01	01	04	02	25	01	01	REHABILITACION DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, SAN ANTONIO ZOYATZINGO SAN PEDRO NEXAPA, SANTA ISABEL CHALMA	400	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	600,000	-	1,442	598,558	598,558	-	100
02	02	01	01	04	02	25	01	01	REHABILITACION DE LA CLINICA DE LA MUJER, AMECAMECA DE JUAREZ	AMECAMECA DE JUAREZ	500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,300,000	-	1,660	1,298,340	1,298,340	-	100
02	02	01	01	04	02	25	01	01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 271 CLAVE 15EBH0466T, SAN ANTONIO ZOYATZINGO	SAN ANTONIO ZOYATZINGO	500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,900,000	-	802	1,899,198	1,899,198	-	100
02	02	01	01	04	02	25	01	01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PREPARATORIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 15UBH0009X, AMECAMECA DE JUAREZ	AMECAMECA DE JUAREZ	500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,900,000	-	735	1,899,265	1,899,265	-	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CALLE DEL CASTILLO, TRAMO: DE CALLE CORONEL SILVESTRE LÓPEZ A CALLE CRUZ VERDE, AMECAMECA DE JUÁREZ	AMECAMECA DE JUAREZ	400	CONTRATO		176,027	-	36	175,991	175,991	-	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GALEANA, TRAMO: DE CALLE DIVISION A CALLE SATELITE, SAN PEDRO NEXAPA	SAN PEDRO NEXAPA	700	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	4,033,568	-	1,075	4,032,493	4,032,493	-	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION LADO NORTE, TRAMO: DE CALLE NUEVO MEXICO A CALLE SAN FRANCISCO, AMECAMECA DE JUAREZ	AMECAMECA DE JUAREZ	700	CONTRATO	LICITACION PUBLICA	4,492,727	-	15	4,492,711	4,492,711	-	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE PROGRESO, TRAMO: DE CALLE XICOTENCATL A CAD. 0+360, AMECAMECA DE JUAREZ	AMECAMECA DE JUAREZ	500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,859,198	-	5,485	2,853,713	2,853,713	-	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA VERTICAL PARA TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR J. N. LAURA MÉNDEZ DE CUENCA	SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	411,312	-	430	410,882	410,882	-	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: DE CALLE DEL CASTILLO A CALLE E, AMECAMECA DE JUÁREZ	AMECAMECA DE JUAREZ	500	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	155,293	-	891	154,402	154,402	-	100
02	02	01	01	04	02	26	01	01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN CALLES DE AMECAMECA DE JUÁREZ	AMECAMECA DE JUAREZ	5000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,230,066	-	1,132	1,228,934	1,228,934	-	100



Cuenta Pública 20:  
Informe de Obras Programadas:   
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO AMECAMECA 0010

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
			(3)				(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	04	02	26	01	01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN CALLES DE LAS DELEGACIONES DE AMECAMECA	DELEGACIONES DE AMECAMECA	5000	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	895,085	-	549	894,536	894,536	-	100	
02	02	01	01	04	02	26	01	01	INSTALACION DE CENTRO DE COMANDO Y CONTROL (C2) Y CÁMARAS DE VIGILANCIA EN AMECAMECA DE JUÁREZ	AMECAMECA DE JUAREZ	16700	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	839,996	-	1,268	838,728	838,728	-	100	
02	02	01	01	02	01	26	01	01	IMPARTICIÓN FÍSICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA	AMECAMECA	1520	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,705,254	-	924	1,704,330	1,704,330	-	100	
02	02	01	01	04	02	26	01	01	CONSTRUCCION DEL ANDADOR DEL PASEO DEL SABER, EN CALLE CORONEL SILVESTRE LÓPEZ. TRAMO: DE CALLE CUAUHTÉMOC A CALLE PARQUE NACIONAL, DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+118.20, AMECAMECA DE JUÁREZ.	AMECAMECA DE JUAREZ	1520	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,755,491	-	1,286	1,754,205	1,754,205	-	100	
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA LA CASA DEL PUEBLO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN AMECAMECA DE JUÁREZ	AMECAMECA DE JUAREZ	3000	CONTRATO	LICITACION PUBLICA	5,835,547	-	223	5,835,324	5,835,324	-	100	
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CORONEL SILVESTRE LÓPEZ, TRAMO: DE CALLE CUAUHTÉMOC AL CAD 0+29.04, AMECAMECA DE JUÁREZ	AMECAMECA DE JUAREZ	1520	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	590,375	-	610	589,765	589,765	-	100	
02	02	01	01	04	02	15	01	01	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL REFUGIO DE MUJERES SUS HIJAS E HIJOS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	AMECAMECA DE JUAREZ	500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,350,000	-	2,320	1,347,680	1,347,680	-	100	
02	01	03	01	01	02	26	01	01	APOYO ECONÓMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA	TODO EL MUNICIPIO	16000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,300,000	-	3,812	2,296,188	2,296,188	-	100	
02	02	01	01	03	02	26	01	01	APOYO ECONÓMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES) DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA	TODO EL MUNICIPIO	16000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	900,000	-	4,275	895,725	895,725	-	100	
02	02	01	01	03	02	26	01	01	APOYO ECONÓMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA	TODO EL MUNICIPIO	16000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,800,000	-	5,739	1,794,261	1,794,261	-	100	
02	02	01	01	03	02	26	01	01	APOYO ECONÓMICO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES	TODO EL MUNICIPIO	16000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,971,920	-	440	2,971,480	2,971,480	-	100	



Cuenta Pública 2022  
Informe de Obras Programadas autorizadas  
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO AMECAMECA 0010


Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
			(3)			(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	04	02	26	01	01	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CANINO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA AMECAMECA DE JUÁREZ	AMECAMECA DE JUAREZ	16000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,628,080	-	1,783	1,626,297	1,626,297	-	100
02	02	01	01	04	02	26	01	01	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CELDA EN RELLENO SANITARIO AMECAMECA	AMECAMECA DE JUAREZ	16000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	400,000	-	1	399,999	399,999	-	100
02	02	01	01	04	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	AMECAMECA DE JUÁREZ	1600	CONTRATO	LICITACION PUBLICA	4,100,000	-	1,585	4,098,415	4,098,415	-	100
02	02	01	01	04	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR J.N. LAURA MÉNDEZ DE CUENCA	SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	679,652	-	1,180	678,471	678,471	-	100
02	02	01	01	04	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCIÓN CAMPESINA CLAVE 15EBH0466T, SANTA ISABEL CHALMA	SANTA ISABEL CHALMA	600	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,705,254	-	860	1,704,393	1,704,393	-	100
02	02	01	01	04	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OFTV NÚMERO 008 GENERALÍSIMO MORELOS CCT 15ETV0008P	SAN DIEGO HUEHUECALCO	500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	670,000	-	463	669,537	669,537	-	100
02	02	01	01	04	02	25	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE DEL CASTILLO, TRAMO: DE CALLE CORONEL SILVESTRE LÓPEZ A CALLE CRUZ VERDE, AMECAMECA DE JUÁREZ	AMECAMECA DE JUÁREZ	2294	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,680,677	-	872	1,679,805	1,679,805	-	100
02	02	01	01	04	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MORELOS, AMECAMECA DE JUÁREZ	AMECAMECA DE JUÁREZ	3866	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,974,070	-	0	1,974,070	1,974,070	-	100

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DRA. IVETTE TOKETE GARCÍA

  
TESORERÍA MUNICIPAL  
LIC. EN C. MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

Ayuntamiento de Amecameca Estado de México 2022 • 2024  
  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
LIC. PERLA LÓPEZ CARRILLO

Ayuntamiento de Amecameca Estado de México 2022-2024  
  
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
C. BLANCA ALICIA RIVERA PICAZO