

Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2022 - 2024

ACUSE



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de la Mujeres en México"

TESORERIA MUNICIPAL COORDINACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

TM/RFyE/042/2023

Amecameca Estado de México a 17 de enero de 2023

Asunto: Se entrega informe correspondiente al mes de diciembre 2022

LIC. ROBERTO INDA GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE

CON AT'N A: **LIC. JAZMÍN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ**
JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD

Por medio del presente reciba un cordial y afectuoso saludo, a la vez envío a usted el formato impreso que contiene el reporte del Sistema de Avance Físico y Financiero Mensual de los Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) ejercicio 2022 y del Fondo para la Infraestructura Social de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2022, informes correspondientes del **01 al 31 de DICIEMBRE de 2022**, lo anterior para dar cumplimiento al artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin otro particular por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.



Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2022 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. **MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA**
TESORERA MUNICIPAL

ATEN T A M E N T E
¡Gobierno para todos!"



TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. **MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA**
TESORERA MUNICIPAL



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES

EDOMEX
ESTADO DE MÉXICO
GOBIERNO MUNICIPAL
20 ENE 2023
RECIBIDO
RECIBIDO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 23,461,400.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
54049/ 0001 26572	16 OTP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	287 CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYOYES	REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES / SAN ANTONIO ZOYATZINGO SAN FRANCISCO ZENTLALPAN SAN PEDRO NEXAPA SANTA ISABEL CHALMA	CONTRATO	2022-05-03	2022-07-04	600,000.00	600,000.00	0.00	598,557.73	598,557.73	0.00	02 METRO CUADRA DO	3,561.99		4 MUNICIPIO	1	60,000	100	99.76
54050/ 0002 164498	04 SAL	16 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	C REHABILITACION DIRECTA	160 DISPENSARIO MEDICO	REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA DE LA MUJER, AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2022-05-03	2022-07-04	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,298,340.41	1,298,340.41	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,616.49		4 MUNICIPIO	1	500	100	99.87
54052/ 0003 164510	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 271 CLAVE 15EBH0466T, SAN ANTONIO ZOYATZINGO / SAN ANTONIO ZOYATZINGO	CONTRATO	2022-06-02	2022-08-03	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,899,198.01	1,899,198.01	0.00	02 METRO CUADRA DO	480.00		5 ALUMNO	500	500	100	99.96
54053/ 0004 164524	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PREPARATORIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 15UBH0009X,AMECAMECA DE JUAREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2022-07-03	2022-09-04	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,899,264.66	1,899,264.66	0.00	02 METRO CUADRA DO	480.00		5 ALUMNO	500	500	100	99.96
54054/ 0005 227815	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CALLE EL CASTILLO TRAMO, DE CALLE CORONEL SILVESTRE LOPEZ A CALLE CRUZ VERDE, AMECAMECA / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2022-08-03	2022-10-04	176,026.70	176,026.70	0.00	175,991.13	175,991.13	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,717.35		2 COLONIA	1	400	100	99.98
54056/ 0006 165968	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GALEANA, TRAMO: DE CALLE DIVISION A CALLE SATELITE, SAN PEDRO NEXAPA / SAN PEDRO NEXAPA	CONTRATO	2022-09-03	2022-11-04	4,033,568.25	4,033,568.25	0.00	4,032,493.09	4,032,493.09	0.00	02 METRO CUADRA DO	3,024.68		3 POBLADO	1	700	100	99.97
54057/ 0007 165976	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION LADO NORTE, TRAMO: DE CALLE NUEVO MEXICO A CALLE SAN FRANCISCO, AMECAMECA DE JUAREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2022-09-03	2022-11-04	4,492,726.55	4,492,726.55	0.00	4,492,711.23	4,492,711.23	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,463.66		2 COLONIA	1	700	100	100.00
54058/ 0008 40650	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE PROGRESO, TRAMO: DE CALLE XICOTENCATL A CAD. 0+360, AMECAMECA DE JUAREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2022-09-03	2022-11-04	2,859,198.00	2,859,198.00	0.00	2,853,713.04	2,853,713.04	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,853.73		2 COLONIA	500	100	99.81	
57401/ 0009 57726	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	2 SERVICIOS DE ARRENDA MIENTO	249 ARRENDA MIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2022-09-01	2022-12-31	480,000.00	480,000.00	0.00	479,550.36	479,550.36	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	1	3	100	99.91



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 23,461,400.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
57402/ 0010 57917	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	Y SERVICIOS PROFESIONA LES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	296 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU RA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADA S	SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRAT O	2022-08-31	2022-12-31	223,842.00	223,842.00	0.00	223,842.00	223,842.00	0.00	20 ESTUDIO	1.00		4 MUNICIPI O	1	500	100	100.00
58499/ 0011 187123	16 OTP	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	287 CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYOYES	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL DE CREDITO BANOBRAS 2022 / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRAT O	2022-09-30	2022-12-31	1,008,637.21	1,008,637.21	0.00	1,008,637.21	1,008,637.21	0.00	02 METRO C UADRAD O	60.00		4 MUNICIPI O	1	60,000	100	100.00
58500/ 0012 187123	16 OTP	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	287 CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYOYES	PAGO DE INTERESES DEL CRÉDITO BANOBRAS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRAT O	2022-09-30	2022-12-30	105,434.31	105,434.31	0.00	105,434.31	105,434.31	0.00	02 METRO C UADRAD O	60.00		4 MUNICIPI O	1	60,000	100	100.00
58502/ 0013 57449	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	237 CURSOS DE CAPACITACIÓ N Y ACTUALIZACI ÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNI VERSITARIOS Y DE POSGRADO)	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2% (CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRAT O	2022-04-01	2022-12-31	113,000.00	113,000.00	0.00	112,212.03	112,212.03	0.00	71 CURSOS	10.00		4 MUNICIPI O	1	10	100	99.31
58503/ 0014 57556	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2% (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE) / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRAT O	2022-04-01	2022-12-31	219,199.00	219,199.00	0.00	218,635.64	218,635.64	0.00	15 SISTEMA	10.00		4 MUNICIPI O	1	10	100	99.74
58737/ 0015 187123	16 OTP	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	287 CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYOYES	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, AMECAMECA DE JUÁREZ, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRAT O	2022-10-27	2022-12-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O			4 MUNICIPI O	1	1,000	100	99.96



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 23,461,400.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
58738/ 0016 225712	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR J. N. LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, SAN FRANCISCO ZENTLALPAN / SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	CONTRATO	2022-10-27	2022-12-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	312.69		5 ALUMNO	100	100	100	99.83
58739/ 0017 22471	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION CAMPESINA CLAVE 15EBH0466T, SANTA ISABEL CHALMA / SANTA ISABEL CHALMA	CONTRATO	2022-10-27	2022-12-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	480.00		5 ALUMNO	100	100	100	99.94
58740/ 0018 22750	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA OFTV NÚMERO 0008 GENERALISIMO MORELOS CCT 15ETV0008P, SAN DIEGO HUEHUECALCO / SAN DIEGO HUEHUECALCO	CONTRATO	2022-10-27	2022-12-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	72.36		5 ALUMNO	100	300	100	99.93
58741/ 0019 227555	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE DEL CASTILLO TRAMO DE CALLE CORONEL SILVESTRE LÓPEZ A CALLE CRUZ VERDE AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUÁREZ	CONTRATO	2022-10-27	2022-12-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	1,457.00		2 COLONIA	2,294	2,294	100	99.95
58742/ 0020 227588	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MORELOS, AMECAMECA DE JUAREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2022-10-27	2022-12-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	1,789.90		3 POBLADO	2,294	2,294	100	100.00
59309/ 0021 301557	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2022-04-04	2022-12-31	1,974,523.70	1,974,523.70	0.00	1,973,846.43	1,973,846.43	0.00	17 PIEZA	655.00		3 POBLADO	1	655	100	99.97
59310/ 0022 302005	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA / ALDEA DE LOS REYES (LOS REYES)	CONTRATO	2022-04-04	2022-12-31	60,290.70	60,290.70	0.00	60,270.12	60,270.12	0.00	17 PIEZA	20.00		3 POBLADO	1	20	100	99.96
59312/ 0023 302110	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA / SAN ANTONIO ZOYATZINGO	CONTRATO	2022-04-04	2022-12-31	141,683.38	141,683.38	0.00	141,634.78	141,634.78	0.00	17 PIEZA	47.00		3 POBLADO	1	47	100	99.97
59313/ 0024 302220	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA / SAN PEDRO NEXAPA	CONTRATO	2022-04-04	2022-12-31	542,617.20	542,617.20	0.00	542,431.08	542,431.08	0.00	17 PIEZA	180.00		3 POBLADO	1	180	100	99.96
59314/ 0025 302318	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA / SAN DIEGO HUEHUECALCO	CONTRATO	2022-04-04	2022-12-31	201,968.78	201,968.78	0.00	201,904.90	201,904.90	0.00	17 PIEZA	67.00		3 POBLADO	1	67	100	99.97
59315/ 0026 302384	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA / SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	CONTRATO	2022-04-04	2022-12-31	138,668.84	138,668.84	0.00	138,621.28	138,621.28	0.00	17 PIEZA	46.00		3 POBLADO	1	46	100	99.96
59316/ 0027 302425	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA / SANTA ISABEL CHALMA	CONTRATO	2022-04-04	2022-12-31	81,392.58	81,392.58	0.00	81,364.66	81,364.66	0.00	17 PIEZA	27.00		3 POBLADO	1	27	100	99.96
59317/ 0028 302462	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA / SANTIAGO CUAUHTENCO	CONTRATO	2022-04-04	2022-12-31	204,988.72	204,988.72	0.00	204,918.41	204,918.41	0.00	17 PIEZA	68.00		3 POBLADO	1	68	100	99.96

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 23,461,400.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
59564/ 0029 225712	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	291 PREESCOLAR (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA VERTICAL PARA TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR J. N. LAURA MÉNDEZ DE CUENCA / SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	CONTRATO	2022-11-29	2022-12-12	411,312.09	411,312.09	0.00	410,881.84	410,881.84	0.00	02 METRO CUADRADO	298.20		5 ALUMNO	100	100	100	99.90
59565/ 0030 22471	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: DE CALLE DEL CASTILLO A CALLE E, AMECAMECA DE JUÁREZ / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2022-11-29	2022-12-12	155,292.89	155,292.89	0.00	154,402.03	154,402.03	0.00	02 METRO CUADRADO	149.95		2 COLONIA	1	100	100	99.43
59569/ 0031 187123	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS / AMECAMECA DE JUAREZ	CONTRATO	2022-11-29	2022-12-15	137,029.00	137,029.00	0.00	136,977.63	136,977.63	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		4 MUNICIPIO	1	28,000	100	99.96
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 31							TOTAL		23,461,399.90	23,461,399.90	0.00	23,445,834.01	23,445,834.01	0.00							3100	

Complementarios: 11

Directa: 18

DOCTORA EN DERECHO
PARLAMENTARIO IVETTE
TOPETE GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL



MARIA DEL PILAR
ESTRADA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL



BLANCA ALICIA RIVERA
PICAZO
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO



Dirección de
Obras Públicas y
Desarrollo Urbano

LIC. PERLA LÓPEZ
CARRILLO
CONTRALOR MUNICIPAL

